

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAUTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022		AGU22 040217 5 2558	Proyecto de inversión	745.789.79	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745789.79, modificado:745789.79)}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA DEL FRACC CUMBRES III - 306089	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	306089	S	65	65	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:493.0, meta_modificada:493.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA COLONIA CUMBRES III, 2017Z AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE NAZARETH, DANDO VUELTA DEL BULEVARD GUADALUPANO A LA DERECHA A LA CALLE EFRAIN GONZALEZ L, lon:-102.24461449, lat:21.91901634)}	01/10/2022	15/11/2022	745.789.79	745.789.79	745.789.79	745.789.79	745.789.79	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0109-2022, contratista:CERNA PONCE BRIAN STING, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:745789.79, importe_modificado:745789.79)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0)}	2172558/001	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 23 LUMINARIAS BENEFICIARIOS: 57 HOMBRES Y 68 MUJERES TOTAL: 125 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaguerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022		AGU22 040219 5 0062	Proyecto de inversión	340.337.40	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340337.4, modificado:339494.79)}	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE GUZMAN ENTRE MORELOS Y CONDELL COLONIA CENTRO - 367404	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	367404	S	970	850	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.45)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN COLONIA AGUASCALIENTES CENTRO, 20000 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE CONDELL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MODULO DE POLICIA DE LA CALLE MORELOS , lon:-102.29601015, lat:21.86591631)}	03/12/2022	25/12/2022	339.494.79	339.494.79	339.494.79	339.494.79	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0141-2022, contratista:GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:339494.79, importe_modificado:339494.79)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.25)}	2190062/001	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 50 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 110 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaguerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones	
2022		AGU22 040217 5 4242	Proyecto de inversión	1,840,950.84	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840950.84, modificado:1840950.84)}	SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914 LATERAL CALZADA ORIENTE ENTRE AV. ALAMEDA Y CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA - 314378	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314378	S	74000	50000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.55)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 COLONIA HEROES, 20190 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ALAMEDA Y CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA LATERAL ORIENTE DE AV. DE LA C. LATERAL ORIENTE DE AV. DE LA C., lon:-102.27231766, lat:21.88210149)}	15/11/2022	15/12/2022	1,840,950.84	1,840,950.84	1,840,950.84	1,840,950.84	1,840,950.74	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0130-2022, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:897263.42, importe_modificado:1840950.84)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.55)}	2174242/001	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 60 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 120 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaguerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022		AGU22 020207 5 2917	Acción	730,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:830000.0)}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Processes, Técnica y en TIC - 39649	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	39649	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	01/05/2022	31/12/2022	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127535, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0)}	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS), avance:1.0)}	2072917/001	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 394,736 HOMBRES Y 482,455 MUJERES TOTAL: 877,190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaguerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones	
2022		AGU22 020207 5 2920	Acción	100,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:70061.62)}	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 39670	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	39670	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:EQUIPOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	01/05/2022	31/12/2022	70,061.62	70,061.62	70,061.62	70,061.62	70,061.62	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127551, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:70061.62, importe_modificado:70061.62)}	{meta1: (unidad_medida:EQUIPOS), avance:1.0)}	2072920/001	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 394,736 HOMBRES Y 482,455 MUJERES TOTAL: 877,190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaguerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22 020206 5 9778	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.498993916E7)}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN AGUASCALIENTES - 21187	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	21187	S	3500	3290	0	{meta:1: (unidad_medida:Centímetros, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR PLAZA DE LA PATRIA INTERIOR 2000 COLONIA AGUASCALIENTES CENTRO, 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y PLAZA DE LA PATRIA PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.29569758, lat:21.87998653)}	01/04/2022	30/12/2022	14,989,939.16	14,989,939.16	14,989,939.16	14,989,939.16	14,989,939.16	{cto:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126568, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.401857344E7, importe_modificado:1.498993916E7)}, {meta:1: (unidad_medida:Centímetros, avance:1358.0)}, {meta:1: (unidad_medida:Centímetros, avance:1358.0)}, {meta:1: (unidad_medida:Centímetros, avance:1358.0)}	(2069778/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación:METAS: 1,358 PIEZAS BENEFICIARIOS: 3,056 HOMBRES Y 3,735 MUJERES TOTAL: 6,790 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 020208 5 1942	Acción	126,782.28	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126782.28, modificado:126116.36)}	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 91523	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	91523	N	0	0	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	02/06/2022	16/11/2022	126,116.36	126,116.36	126,116.36	126,116.36	126,116.36	{cto:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127576, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:126116.36, importe_modificado:126116.36)}, {meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	(2081942/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación:METAS: 1 PAQUETE BENEFICIARIOS: 225,000 HOMBRES Y 275,000 MUJERES TOTAL: 500,000 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 020207 5 7851	Proyecto de inversión	866,521.09	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866521.09, modificado:807689.49)}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA - 70015	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	70015	S	556	544	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:973.7)}, {meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2668.84)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN MARCOS, 20070 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EDUARDO J CORREA Y CALLE LIBERTAD LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE EDUARDO J CORREA A, lon:-102.30133259, lat:21.8213691)}	01/06/2022	30/11/2022	807,689.49	807,689.49	807,689.49	807,689.49	807,689.49	{cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0048-2022, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:853828.2, importe_modificado:853828.2)}, {meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.7)}	(2077851/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación: BENEFICIARIOS: 70 HOMBRES Y 80 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-04)}	Sin observaciones
2022	AGU22 020207 5 8024	Proyecto de inversión	2,092,689.59	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092689.59, modificado:1765559.44)}	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LIBERTAD - 71019	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	71019	S	915	881	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2668.84)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO DE GUADALUPE, 20050 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE LIBERTAD TRAMO DE CALLE ALLENDE A CALLE VALENTIN GOM, lon:-102.30040081, lat:21.8839479)}	01/06/2022	30/09/2022	1,765,559.44	1,765,559.44	1,765,559.44	1,765,559.44	1,765,559.44	{cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0047-2022, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2028444.79, importe_modificado:2028444.79)}, {meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2668.84)}	(2078024/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación: BENEFICIARIOS: 120 HOMBRES Y 130 MUJERES TOTAL: 250 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-03)}	Sin observaciones
2022	AGU22 020207 5 7856	Proyecto de inversión	1,346,419.82	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346419.82, modificado:1273336.11)}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE IGNACIO ALLENDE - 70056	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	70056	S	438	418	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803.0, meta_modificada:1843.04)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA AGUASCALIENTES CENTRO, 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EDUARDO J CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE, lon:-102.30092399, lat:21.88080828)}	01/06/2022	30/09/2022	1,273,336.11	1,273,336.11	1,273,336.11	1,273,336.11	1,273,336.11	{cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0046-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1303663.16, importe_modificado:1303663.16)}, {meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.04)}	(2077856/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación: BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 110 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-04)}	Sin observaciones
2022	AGU22 030210 5 4807	Proyecto de inversión	2,277,909.43	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277909.43, modificado:2277909.43)}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL TARAY - 28900	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes	28900	S	550	622	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1176.3)}	{geo:1: (cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CENTRO DE ARRIBA (EL TARAY), 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUA POR EL, lon:-102.51821928, lat:21.7363943)}	15/04/2022	15/07/2022	2,277,909.43	2,277,909.43	2,277,909.43	2,277,909.43	2,277,909.43	{cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-CAP-02-2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1910650.89, importe_modificado:2277909.43)}, {meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1176.3)}	(2104807/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs:1: (observación: BENEFICIARIOS: 3,378 HOMBRES Y 4,128 MUJERES TOTAL: 7,506 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22 040214 5.9953	Proyecto de inversión	392.910.18	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392910.18, modificado:392910.18)	REHABILITACION DEL PARQUE EX PENSION MUNICIPAL - 117003	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	117003	S	1150	1192	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:3020.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN GABRIEL FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AVENIDA PASEOS DE OJOCALIENTE Y AVENIDA SIGLO XXI, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE EX PENSION MUNICIPAL YENDO POR AV, lon:-102.24736755, lat:21.87250702))	23/07/2022	21/08/2022	392.910.18	392.910.18	392.910.18	392.910.18	392.910.18	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0071-2022, contratista:EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:399550.69, importe_modificado:399550.69)) (meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0))	(2149993/proyecto_PROC Eso, 2149993/proyecto_FIN, 2149993/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 75 HOMBRES Y 85 MUJERES TOTAL: 160 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5.0034	Proyecto de inversión	60.261.87	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60261.87, modificado:60261.87))	CONSTRUCCION DE RING PARA PRACTICA DE DIVERSOS DEPORTES DE CONTACTO EN PARQUE DE VALLE DE LOS CACTUS - 117898	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	117898	S	550	940	(meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA BIZNAGA FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTINO DE LA TORRE Y , PARQUE UBICADO EN ESQ DE AV PASEO DE LA BIZNAGA Y CALLE JUVENTINO DE , lon:-102.23105535, lat:21.86720941))	19/07/2022	17/08/2022	60.261.87	60.261.87	60.261.87	60.261.87	60.261.87	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0070-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES OG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:64954.0, importe_modificado:64954.0)) (meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0))	(2150034/proyecto_PROC Eso, 2150034/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 35 HOMBRES Y 40 MUJERES TOTAL: 75 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5.0040	Proyecto de inversión	1,529,146.59	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529146.59, modificado:1529146.59))	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LINEA VERDE FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD IV - 118091	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118091	S	650	850	(meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA POLIDUCTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 4A SECCION, 20289 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS GARCIA HIDALGO Y , AVENIDA MARIANO HIDALGO CANCHA ESTA UBICADA EN LA AV POLIDUCTO ESQUINA CON AV , lon:-102.25353056, lat:21.85109748))	04/08/2022	17/09/2022	1,529,146.59	1,529,146.59	1,529,146.59	1,529,146.59	1,529,146.59	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0075-2022, contratista:LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1545676.42, importe_modificado:1545676.42)) (meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0))	(2150040/proyecto_PROC Eso, 2150040/proyecto_FIN, 2150040/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 55 HOMBRES Y 65 MUJERES TOTAL: 120 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5.0048	Proyecto de inversión	10,014,641.90	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00146419E7, modificado:1.00146419E7))	REHABILITACION DE LA SOBRE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JOSE DE SESUS GONZALEZ CALZADA SUR VNSA SECTOR GUADALUPE - 118498	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118498	S	1756	1692	(meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9286.0, meta_modificada:30176.26))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ SUR COLONIA VILLA DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, 20126 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GERONIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESAREA RUIZ ESPARZA, ENTRE LA, lon:-102.25678027, lat:21.92989666))	07/09/2022	05/12/2022	10,014,641.90	10,014,641.90	10,014,641.90	10,014,641.90	10,014,641.90	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0077-2022, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9639799.03, importe_modificado:1.00146419E7)) (meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3176.26))	(2150048/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances	(obs1: (observación:METAS: 3,176.26 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO Y 6,991.81 M2 DE SOBRECARPETA ASFALTICA TOTAL: 10,168.07 M2 BENEFICIARIOS: 162 HOMBRES Y 198 MUJERES TOTAL: 360 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-04))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5.0050	Proyecto de inversión	9,792,020.74	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9792020.74, modificado:9792020.74))	REHABILITACION DE LA SOBRE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JOSE DE SESUS GONZALEZ CALZADA NORTE VNSA SECTOR GUADALUPE - 118581	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118581	S	1756	1692	(meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8477.0, meta_modificada:20546.37))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, 20126 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GERONIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESAREA RUIZ ESPARZA, ENTR, lon:-102.25672844, lat:21.92991164))	10/09/2022	08/12/2022	9,792,020.74	9,792,020.74	9,792,020.74	9,792,020.74	9,792,020.74	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0076-2022, contratista:GRUPO REALIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9200001.47, importe_modificado:9792020.74)) (meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2546.37))	(2150050/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances	(obs1: (observación:4719.66 M2 CONCRETO ASFALTICO Y 2,546.37 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO: TOTAL: 7,265.03 M2 BENEFICIARIOS: 162 HOMBRES Y 198 MUJERES TOTAL: 360 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-04))	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22040215	Proyecto de inversión	7,175,983.79	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175983.79, modificado:7175983.79)}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO P196 DE FRACC LOMAS DE SUR - 182472	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	182472	\$	27888	25743	0	{meta1: (unidad_medida:Porcentaje), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AV. SAN SEBASTIAN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR, 20298 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMAS DEL CENTRO Y CALLE SAN SEBASTIAN 305, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACC LOMAS DEL SUR EN LA PARTE ORL, lon: -1102.26449934, lat:21.826898320)}	23/08/2022	23/12/2022	7,175,983.79	7,175,983.79	7,175,983.79	7,175,983.79	7,175,983.79	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-CAP-05-2022, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:6930174.54, importe_modificado:7175983.79)}	{meta1: (unidad_medida:Porcentaje), avance:1.0}	2153071/proyecto_INICIO	2153071/proyecto_PROCESO	2153071/proyecto_FINI	Terminado	Validado	avances	{obs1: (observación:METAS: 1 SISTEMA BENEFICIARIOS: 25,743 HOMBRES Y 27,888 MUJERES TOTAL: 53,631 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22040215	Proyecto de inversión	4,442,257.87	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442257.87, modificado:4442257.87)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MONICA COMUNIDAD POCITOS - 118715	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118715	\$	588	512	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:20425.5)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1025, direccion:CALLE SANTA MONICA POCITOS, 20328 POCITOS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EUGENIO GARZA SADA Y CALLE MARCOS CORONADO, ENTRE AN EUGENIO GARZA SADA Y CALLE MARCOS CORONADO EN LA COMUNIDAD POCITOS A TRAS DEL PARQUE, lon:-102.33774338, lat:21.92681025)}	09/09/2022	22/11/2022	4,442,257.87	4,442,257.87	4,442,257.87	4,442,257.87	4,442,257.87	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0067-2022, contratista:ATECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4442257.87, importe_modificado:4442257.87)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.55)}	2150053/proyecto_PROCESO	2150053/proyecto_FINI	2150053/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	avances	{obs1: (observación:METAS: 1.666.37 M2 (POR ERROR INVOLUNTARIO, NO SE ACTUALIZARON LAS METAS EN EL INFORME AL 31 DE DIC. DE 2022 BENEFICIARIOS: 180 HOMBRES Y 220 MUJERES Y TOTAL: 400 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-04)}	Sin observaciones
2022	AGU22040215	Proyecto de inversión	1,743,244.25	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743244.25, modificado:1743244.25)}	CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD COMUNIDAD CAÑADA HONDA - 118844	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118844	\$	276	364	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1050.66)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:239, direccion:CALLE LIBERTAD GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CAÑADA HONDA, 20320 GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CAÑADA HONDA), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD CAÑA, lon:-102.20279111, lat:22.00113102)}	03/08/2022	01/10/2022	1,743,244.25	1,743,244.25	1,743,244.25	1,743,244.25	1,743,244.25	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0068-2022, contratista:EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:252048.56, importe_modificado:252048.56)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.06)}	2150058/proyecto_PROCESO	2150058/proyecto_INICIO	2150058/proyecto_FINI	Terminado	Validado	avances	{obs1: (observación:BENEFICIARIOS: 140 HOMBRES Y 160 MUJERES TOTAL: 300 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22040216	Proyecto de inversión	4,238,156.52	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4238156.52, modificado:4238156.52)}	AMPLIACION E INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ETAPA I DE TANQUE SUPERFICIAL OJOCALIENTE III A LINEA DE CONDUCCION DE POZO P059 SOBRE AV AGUASCALIENTES RESERVA ORIENTE OJOCALIENTE III - 281718	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	281718	\$	79050	75950	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:905.0, meta_modificada:906.85)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS DE LOS VIVEROS COLONIA OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE AV. SIGLO XXI, LA INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE HACE EN LA ESQUINA DE LA CA, lon:-1102.25551883, lat:21.87890719)}	07/10/2022	31/12/2022	4,238,156.52	4,238,156.52	4,238,156.52	4,238,156.52	4,238,156.52	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-BAN-CAP-10-2022, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:3650244.02, importe_modificado:4238156.52)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:968.55)}	2167593/proyecto_INICIO	2167593/proyecto_FINI	2167593/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances	{obs1: (observación:METAS: 1025 ML (EL AVANCE EN METAS NO PERMITE MODIFICAR A LA ALZA) BENEFICIARIOS : 120 HOMBRES Y 130 MUJERES TOTAL : 250 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-12)}	Sin observaciones
2022	AGU22040217	Proyecto de inversión	2,262,515.63	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262515.63, modificado:2262515.63)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL GRULLO TRAMO ENTRE CALLE AMECA Y CALLE AMATITAN LA SOLEDAD - 305678	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	305678	\$	70	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1029.7)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL GRULLO COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMECA Y CALLE AMATITAN, CALLE EL GRULLO ENTRE AMECA Y AMATITAN, lon:-102.33219938, lat:21.87599458)}	01/11/2022	15/12/2022	2,262,515.63	2,262,515.63	2,262,515.63	2,262,515.63	2,262,515.63	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0114-2022, contratista:SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2143683.6, importe_modificado:2262515.63)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.97)}	2172464/proyecto_INICIO	2172464/proyecto_PROCESO	2172464/proyecto_FINI	Terminado	Validado	avances	{obs1: (observación:BENEFICIARIOS: 60 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 120 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22 040214 5 8842	Proyecto de inversión	6,650,357.59	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650357.59, modificado:6650357.59)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECA NICO DE POZO DE AGUA POTABLE R038B DE LA COMUNIDAD EL TARAY 3 - 72955	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	72955	S	3822	3678	(meta1: (unidad_medida:Pozi(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 56 TRAMO EL TARAY - EL COOTE KILOMETRO 1 + 780 CENTRO DE ARRIBA EL TARAY, 20376 CENTRO DE ARRIBA (EL TARAY), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y - POZO UBICADO EN EL KM 1.76 DESDE LA INTERSECCI, lon:-102.51884091, lat:21.73702959))	16/05/2022	16/11/2022	6,650,357.59	6,650,357.59	6,650,357.59	6,650,357.59	6,650,357.59	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-CAP-01-2022, contratista:ELECTRO BOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:5906577.04, importe_modificado:6650357.59))	(meta1: (unidad_medida:Pozi(s), avance:1.0))	(2148842/proyecto_INICIO - 2148842/proyecto_PROCESO - 2148842/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 1 SISTEMA BENEFICIARIOS: 3.603 HOMBRES Y 3.903 MUJERES TOTAL: 7.506 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1997	Proyecto de inversión	352,571.36	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352571.36, modificado:352571.36)	CONSTRUCCION DE 03 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA ZONA 03PB - 161865	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	161865	S	8	9	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOBERANA CONVENCIÓN MILITAR 106 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GERARDO MURILLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, DOMICILIO 1 SOBERANA CONV, lon:-102.31763368, lat:21.85552982))	12/07/2022	12/07/2022	352,571.36	352,571.36	352,571.36	352,571.36	352,571.36	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0093-2022, contratista:CONESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:352571.36, importe_modificado:352571.36))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0))	(2151997/proyecto_FIN - 2151997/proyecto_PROCESO - 2151997/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 3 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 3 MUJERES TOTAL: 3 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 2004	Proyecto de inversión	899,519.21	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899519.21, modificado:899519.21)	CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA ZONA 04PB VARIAS COMUNIDADES - 161983	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	161983	S	19	13	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:237, direccion:CALLE 14 DE AGOSTO 306 INTERIOR 306 JALTOMATE, 00000 JALTOMATE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , DOMICILIO 1 CALLE 14 DE AGOSTO 306 COM. JALTOMATEDOMICILIO 2 CALLE BENITO JUAREZ 115, COM. JALTOMATEDOMICILIO 3 CARR, lon:-102.14696355, lat:22.01639585))	01/08/2022	30/09/2022	899,519.21	899,519.21	899,519.21	899,519.21	899,519.21	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0092-2022, contratista:CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:899519.21, importe_modificado:899519.21))	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0))	(2152004/proyecto_INICIO - 2152004/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 6 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 1 HOMBRE Y 5 MUJERES TOTAL: 6 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1576	Proyecto de inversión	1,161,106.64	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161106.64, modificado:1161106.64))	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES ZONA CENTRO - 152133	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152133	S	550	622	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL ARELLANO INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 20040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE RUIZ DE CHAVEZ Y , PARQUE UBICADO EN LA COLONIA SAN CAVEYANO PARQUE E, lon:-102.30856892, lat:21.89390612))	15/02/2022	31/12/2022	1,161,106.64	1,161,106.64	1,161,106.64	1,161,106.64	1,161,106.64	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126587, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1161106.64, importe_modificado:1161106.64))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0))	(2151576/proyecto_INICIO - 2151576/proyecto_FIN - 2151576/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 22 EQUIPOS BENEFICIARIOS: 429.823 HOMBRES Y 447.367 MUJERES TOTAL: 877.190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1580	Proyecto de inversión	1,287,362.20	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287362.2, modificado:1287362.2))	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES ZONA NORTE - 152214	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152214	S	550	622	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MOSCATEL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARRAS, 20157 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRAS Y , PARQUE FRACC PARRAS PARQUE FRACC. MISION DEL CAMPANARIO PARQUE FRACC GRANJAS CAMPESTRE PARQUE FRAC, lon:-102.27846722, lat:21.91127091))	15/08/2022	31/12/2022	1,287,362.20	1,287,362.20	1,287,362.20	1,287,362.20	1,287,362.20	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126576, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1287362.2, importe_modificado:1287362.2))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:29.0))	(2151580/proyecto_INICIO - 2151580/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 29 EQUIPOS BENEFICIARIOS: 429.823 HOMBRES Y 447.367 MUJERES TOTAL: 877.190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1583	Proyecto de inversión	1,308,983.44	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308983.44, modificado:1308983.44))	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS MUNICIPALES ZONA ORIENTE - 152263	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152263	S	550	622	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE G. RAMIREZ VALDEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL DORADO 1A SECCIÓN, 20235 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, PARQUE FRACC. EL DORADO PARQUE LA PONA CANCHAS, lon:-102.30257589, lat:21.8607448))	15/08/2022	31/12/2022	-	1,308,983.44	1,308,983.44	1,308,983.44	1,308,983.44	1,308,983.44	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126590, contratista:, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1308983.44, importe_modificado:1308983.44))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:24.0))	(2151583/proyecto_INICIO - 2151583/proyecto_PROCESO - 2151583/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	(obs1: (observación:METAS: 24 EQUIPOS BENEFICIARIOS: 429.823 HOMBRES Y 447.367 MUJERES TOTAL: 877.190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones

Prelim

2022	AGU22 040215 5 1586	Proyecto de inversión	1,199,545.56	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199545.56, modificado:1199545.56)}	EQUIPAMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES ZONA PONIENTE - 152307	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152307	S	648	750	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:20.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ROMO ARMERIA INTERIOR SN COLONIA EDUCACION ALAMOS, 20205 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y, PARQUE COLOA EDUCACION ALAMOS PARQUE COLINAS DEL RIO PARQUE SAN IGNACIO PARQUE LOMAS DE LOS NEGRIL lon:-102.31908208, lat:21.85718777)}	15/08/2022	31/12/2022	1,199,545.56	1,199,545.56	1,199,545.56	1,199,545.56	1,199,545.56	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126579, contratista: convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1199545.56, importe_modificado:1199545.56)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)}	(2151586/proyecto_PROC ESO, 2151586/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:METAS: 20 EQUIPOS BENEFICIARIOS: 429,823 HOMBRES Y 447,367 MUJERES TOTAL: 877,190 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1593	Proyecto de inversión	3,363,306.92	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363306.92, modificado:3363306.92)}	REHABILITACION DE SOBRECARPETAS ASFALTICAS DE CALLE ALVARO OBREGON, ZONA CENTRO - 152392	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152392	S	145	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5495.0, meta_modificada:5361.21)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA AGUASCALIENTES CENTRO, 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN, CALLE UBICADA EN EL CENTRO HIST, lon:-102.29101126, lat:21.8883305)}	12/07/2022	25/08/2022	3,363,306.92	3,363,306.92	3,363,306.92	3,363,306.92	3,363,306.92	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0049-2022, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:379906.0, importe_modificado:379906.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5361.21)}	(2151593/proyecto_INICIO , 2151593/proyecto_PROC ESO, 2151593/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:beneficiarios: 170 HOMBRES Y 180 MUJERES TOTAL: 350 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1595	Proyecto de inversión	2,978,592.33	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978592.33, modificado:2978592.33)}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETAS ASFALTICAS CALLE PETROLEOS MEXICANOS - 152457	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152457	S	856	772	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3842.0, meta_modificada:4540.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PETROLEOS MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 20050 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DEL CARMEN ENTRE LA CALLE AQ, lon:-102.29743135, lat:21.89027958)}	07/07/2022	20/08/2022	2,978,592.33	2,978,592.33	2,978,592.33	2,978,592.33	2,978,592.33	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0044-2022, contratista:DINAMICA ALRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:282594.08, importe_modificado:2978633.65)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4540.0)}	(2151595/proyecto_PROC ESO, 2151595/proyecto_INICIO , 2151595/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:beneficiarios: 170 HOMBRES Y 180 MUJERES TOTAL: 350 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1598	Proyecto de inversión	1,312,500.42	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.42, modificado:1312500.42)}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETAS ASFALTICAS CALLE LARREATEGUI - 152521	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	152521	S	809	859	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.6, meta_modificada:1892.82)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LARREATEGUI INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE LARREATEGUI TRAMO DE CALLE GUADALU lon:-102.29997166, lat:21.88631419)}	28/06/2022	17/07/2022	1,312,500.42	1,312,500.42	1,312,500.42	1,312,500.42	1,312,500.42	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0045-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1376225.44, importe_modificado:1376225.44)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1892.82)}	(2151598/proyecto_INICIO , 2151598/proyecto_FIN, 2151598/proyecto_PROC ESO)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:beneficiarios: 70 HOMBRES Y 80 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1084	Proyecto de inversión	431,358.09	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431358.09, modificado:431358.09)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AGUASCALIENTES SUR AMBAS CALZADAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 141452	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	141452	S	10562	9438	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276883.0, meta_modificada:10.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES SUR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA JARDIN, 20234 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES SUR Y AVENIDA MAHATMA GANDHI, AVENIDA JOSE MARIA CHAVEZ LA VIALIDAD A INTERV, lon:-102.29519366, lat:21.86138964)}	12/07/2022	12/07/2022	431,358.09	431,358.09	431,358.09	431,358.09	431,358.09	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0078-2022, contratista:CODEFRANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:729942.42, importe_modificado:729942.42)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2151084/proyecto_FIN, 2151084/proyecto_PROC ESO, 2151084/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 68 HOMBRES Y 82 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1089	Proyecto de inversión	548,573.00	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548573.0, modificado:548572.99)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 141551	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	141551	S	10832	9168	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631643.0, meta_modificada:10.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CONCEPCION, 20120 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MONTE CORONADO, lon:-1102.31018823, lat:21.92004411)}	15/07/2022	15/08/2022	548,572.99	548,572.99	548,572.99	548,572.99	548,572.99	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0079-2022, contratista:AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:558743.0, importe_modificado:558743.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2151089/proyecto_FIN, 2151089/proyecto_PROC ESO, 2151089/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	{obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 70 HOMBRES Y 80 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:olviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones

Prelim

2022	AGU22 040215 5 0824	Proyecto de inversión	2,314,125.67	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314125.67, modificado:2314125.67)}	CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS EN CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ - 135092	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	135092	S	2450	2299	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:10)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROL. ALAMEDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA PROL. ALAMEDA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE CAMPOS ELISEOS EL CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ SE, lon:-102.25624182, lat:21.89228558)}	17/08/2022	15/10/2022	2,314,125.67	2,314,125.67	2,314,125.67	2,314,125.67	2,314,125.67	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0087-2022, contratista:CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2247606.2, importe_modificado:2314125.67)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2150824/proyecto_FIN, 2150824/proyecto_PROCESO, 2150824/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observacion:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 90 MUJERES TOTAL: 180 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 0828	Proyecto de inversión	2,204,718.96	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204718.96, modificado:2204718.96)}	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ - 135170	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	135170	S	2450	2299	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:10)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROL. ALAMEDA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA PROL. ALAMEDA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE CAMPOS ELISEOS SE ENCUENTRA UBICADO EN AV ALAMEDA EN, lon:-102.25624592, lat:21.89235558)}	17/08/2022	15/10/2022	2,204,718.96	2,204,718.96	2,204,718.96	2,204,718.96	2,204,718.96	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0088-2022, contratista:TERRACRET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2204718.96, importe_modificado:2204718.96)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2150828/proyecto_FIN, 2150828/proyecto_PROCESO, 2150828/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observacion:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 90 MUJERES TOTAL: 180 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 0298	Proyecto de inversión	722,197.36	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722197.36, modificado:722197.36)}	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INTERCONEXION DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS A TANQUE ELEVADO DE CALLE LOS CONOS FRACC OJOCALIENTE III - 122974	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes	122974	S	5500	5289	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:10)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS CONOS FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL COECILLO Y CALLE SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, DE LA ESQUINA DE LAS CALLES EL COECILLO Y SAN FRANCISCO DE LOS VIV, lon:-102.24874448, lat:21.87819357)}	15/07/2022	15/08/2022	722,197.36	722,197.36	722,197.36	722,197.36	722,197.36	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-CAP-03-2022, contratista:MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:722197.35, importe_modificado:722197.35)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0)}	(2150298/proyecto_FIN, 2150298/proyecto_PROCESO, 2150298/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observacion:BENEFICIARIOS: 74,400 HOMBRES Y 80,600 MUJERES TOTAL: 155,000 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 0959	Proyecto de inversión	2,458,459.16	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458459.16, modificado:2458459.16)}	REHABILITACION DE TECHUMBRE MERCADO MUNICIPAL FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION MUNICIPIO AGUASCALIENTES - 138439	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	138439	S	3300	3692	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:10)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA DE SAN SEBASTIAN ESQ.ROGELIO GALINDO DE LA TORRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE DE JESUS GON, lon:-102.2620027, lat:21.93034291)}	08/07/2022	05/09/2022	2,458,459.16	2,458,459.16	2,458,459.16	2,458,459.16	2,458,459.16	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0057-2022, contratista:CONSTRUCTORA ALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2548511.87, importe_modificado:2548511.87)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(2150959/proyecto_FIN, 2150959/proyecto_PROCESO, 2150959/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observacion:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 120 HOMBRES Y 130 MUJERES TOTAL: 250 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 0965	Proyecto de inversión	6,652,667.32	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6652667.33, modificado:6652667.33)}	REHABILITACION DE AV. DE LOS MAESTROS CALZADA ORIENTE - 138494	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	138494	S	1903	1756	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:40)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS CALZADA ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BARANDALES DE SAN JOSR, 20342 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFR. GUADALUPE PERALTA Y AVENIDA SIGLO XXI, AVENIDA DE LOS MAESTROS CA, lon:-102.32189241, lat:21.84466873)}	08/09/2022	06/12/2022	6,652,667.32	6,652,667.32	6,652,667.32	6,652,667.32	6,652,667.32	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0085-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:6652667.33, importe_modificado:6652667.33)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4216.22)}	(2150965/proyecto_FIN, 2150965/proyecto_PROCESO, 2150965/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observacion:METAS: 2071.61 M2 (POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE ACTUALIZARON LAS METAS AL 31 DE DIC 2022 Y YA NO FUE POSIBLE MODIFICARLAS POR SER MENORES) BENEFICIARIOS: 248 HOMBRES Y 303 MUJERES TOTAL: 550 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22 040215 5 0975	Proyecto de inversión	7,520,297.16	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7520297.16, modificado:7520297.16)	REHABILITACION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA Y DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. DE LOS MAESTROS CALZADA PONIENTE, - 138615	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	138615	S	1903	1756	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4229.0, meta_modificada:50354.8))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS CALZADA ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BARANDALES DE SAN JOSR, 20342 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFR. GUADALUPE PERALTA Y AVENIDA SIGLO XXI, AVENIDA DE LOS MAESTROS CA, lon:-102.32139531, lat:21.84481368))	07/09/2022	15/12/2022	7,520,297.16	7,520,297.16	7,520,297.16	7,520,297.16	7,520,297.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0086-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTO URBANO AVANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7255451.63, importe_modificado:7520297.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5354.8))	(2150975/proyecto_INICIO)	2150975/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 248 HOMBRES Y 303 MUJERES TOTAL: 550 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1017	Proyecto de inversión	1,010,764.98	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010764.98, modificado:1010764.98))	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV MAHATMA GANDHI CALZADA ORIENTE MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 139854	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	139854	S	26097	23903	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16584.0, meta_modificada:1010764.98))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MAHATMA GANDHI INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DEL ARENAL, 20280 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MAHATMA GANDHI Y AVENIDA SIGLO XXI, AVENIDA MAHATMA LA VIALEADA A INTERVENIR AV MAHA, lon:-102.29384115, lat:21.83832585))	16/09/2022	15/10/2022	1,010,764.98	1,010,764.98	1,010,764.98	1,010,764.98	1,010,764.98	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0096-2022, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1010764.98, importe_modificado:1010764.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151017/proyecto_PROCESO, 2151017/proyecto_FIN, 2151017/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 175 HOMBRES Y 175 MUJERES TOTAL: 350 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-06))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1025	Proyecto de inversión	969,993.78	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969993.78, modificado:969993.78))	CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA ZONA OIPA - 140044	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	140044	S	19	18	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:8.0, meta_modificada:80.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V TREVINO 122 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ESTACIÓN, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y ANDADOR FUENTE DE LOS DELFINES 150 FRACC FIDE, lon:-102.2469964, lat:21.9096729))	01/08/2022	30/09/2022	969,993.78	969,993.78	969,993.78	969,993.78	969,993.78	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0091-2022, contratista:GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:969993.78, importe_modificado:969993.78))	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:8.0))	(2151025/proyecto_INICIO)	2151025/proyecto_PROCESO, 2151025/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 8 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 4 HOMBRES Y 4 MUJERES TOTAL: 8 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1026	Proyecto de inversión	1,195,639.63	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195639.63, modificado:1195639.63))	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV MAHATMA GANDHI CALZADA PONIENTE MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 140046	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	140046	S	26097	23903	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957015.0, meta_modificada:1010764.98))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MAHATMA, lon:-102.2935875, lat:21.84272268))	20/09/2022	19/10/2022	1,195,639.63	1,195,639.63	1,195,639.63	1,195,639.63	1,195,639.63	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0097-2022, contratista: CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1195639.63, importe_modificado:1195639.63))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151026/proyecto_INICIO, 2151026/proyecto_FIN, 2151026/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 200 HOMBRES Y 200 MUJERES TOTAL: 400 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones	
2022	AGU22 040215 5 1033	Proyecto de inversión	949,970.50	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949970.5, modificado:949970.5))	CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA ZONA OIPA - 140194	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Agascalientes	140194	S	18	14	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:8.0, meta_modificada:80.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA POLIDUCTO 326 INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS, 20259 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y, AV POLIDUCTO 326 PERIODISTASRECINTO AGAVE 103 VALLE DE LOS CACTUSANTONIO LÓPEZ DE CHAVEZ 726 JOSE GUADALUPE, lon:-102.2518153, lat:21.85305439))	01/08/2022	30/09/2022	949,970.50	949,970.50	949,970.50	949,970.50	949,970.50	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0090-2022, contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:949970.5, importe_modificado:949970.5))	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), avance:8.0))	(2151033/proyecto_INICIO)	2151033/proyecto_FIN, 2151033/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 8 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 3 HOMBRES Y 5 MUJERES TOTAL: 8 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1037	Proyecto de inversión	1,258,879.85	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258879.85, modificado:1258879.85))	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV HEROE DE NACCOZARI CALZADA ORIENTE MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 140257	1	Aguascaientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y validades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	140257	S	9644	9356	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944745.0, meta_modificada:1010764.98))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROE DE NACCOZARI CALZADA ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 20277 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA HEROE DE NACCOZARI CALZADA ORIENTE Y AVENIDA SIGLO XXI, AVENIDA AGUAS, lon:-102.28111626, lat:21.84868413))	17/08/2022	15/09/2022	1,258,879.85	1,258,879.85	1,258,879.85	1,258,879.85	1,258,879.85	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0080-2022, contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1670946.44, importe_modificado:1670946.44))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151037/proyecto_PROCESO, 2151037/proyecto_INICIO, 2151037/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 110 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones	

Preliminar

2022	AGU22 040215 5 1046	Proyecto de inversión	830,947.19	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830947.19, modificado:830947.19)}	CONSTRUCCION DE 07 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA ZONA 02PB - 140489	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	140489	S		13	18	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830947.19, modificado:830947.19)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECO 245 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD 2A SECCION, 20283 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y, ISABEL JIMENEZ DIAZ 116 JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ SOLIDARIDAD 302 SOLIDARIDAD I, ESTEBAN AVIL, lon:-102.24726374, lat:21.86296457))	01/08/2022	30/09/2022	830,947.19	830,947.19	830,947.19	830,947.19	830,947.19	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0094-2022, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:830947.19, importe_modificado:830947.19)}	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0))	(2151048/proyecto_PROC_ESO, 2151048/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 7 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 4 HOMBRES Y 3 MUJERES TOTAL: 7 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1056	Proyecto de inversión	1,219,645.91	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219645.91, modificado:1219645.91)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV HEROE DE NACOZARI CALZADA PONIENTE MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 140919	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	140919	S		9644	9356	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16834.5, meta_modificada:16834.5))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219645.91, modificado:1219645.91)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROE DE NACOZARI PONIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 20277 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI PONIENTE Y CALLE AV. SIGLO XXI, AVENIDA AGUASCALIENTES L, lon:-102.28201749, lat:21.86478454))	24/08/2022	22/09/2022	1,219,645.91	1,219,645.91	1,219,645.91	1,219,645.91	1,219,645.91	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0081-2022, contratista:HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1502933.98, importe_modificado:1502933.98)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151056/proyecto_INICIO, 2151056/proyecto_PROC_ESO, 2151056/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 110 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1057	Proyecto de inversión	1,398,331.09	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398331.09, modificado:1398331.09)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 140931	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	140931	S		20162	20138	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22499.8, meta_modificada:22499.8))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398331.09, modificado:1398331.09)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO RUIZ MARTINEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA SOLEDAD, 20218 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ MARTINEZ Y AVENIDA ABERLARDO L. RODRIGUEZ, BOULEVARD ADOLFO RUIZ MARTINEZ LA, lon:-102.33596597, lat:21.87439853))	20/09/2022	19/10/2022	1,398,331.09	1,398,331.09	1,398,331.09	1,398,331.09	1,398,331.09	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0098-2022, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1398331.09, importe_modificado:1398331.09)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151057/proyecto_INICIO, 2151057/proyecto_FINI, 2151057/proyecto_PROC_ESO)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 190 HOMBRES Y 210 MUJERES TOTAL: 400 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1065	Proyecto de inversión	1,967,931.13	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967931.13, modificado:1967931.13)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV MIGUEL DE LA MADRID CALZADA ORIENTE MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 141148	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	141148	S		10645	9355	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261237.0, meta_modificada:1261237.0))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967931.13, modificado:1967931.13)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL DE MADRID CALZADA ORIENTE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CAMPESTRE 1A SECCION, 20129 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID CALZADA ORIENTE Y CALLE GRANEROS, AVENIDA, lon:-102.31942866, lat:21.92834902))	19/08/2022	17/09/2022	1,967,931.13	1,967,931.13	1,967,931.13	1,967,931.13	1,967,931.13	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0082-2022, contratista:JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1967931.13, importe_modificado:1967931.13)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151065/proyecto_PROC_ESO, 2151065/proyecto_INICIO, 2151065/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 110 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040215 5 1068	Proyecto de inversión	1,041,383.85	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041383.85, modificado:1041383.85)}	OBRA COMPLEMENTARIA Y SENALIZACION AV JOSE DE JESUS GONZALEZ AMBAS CALZADAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 141174	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	141174	S		2174	1870	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768499.0, meta_modificada:768499.0))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041383.85, modificado:1041383.85)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR SAN MARCOS, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ Y CALLE CESAREA RUIZ D, lon:-102.25239061, lat:21.930712))	20/09/2022	19/10/2022	1,041,383.85	1,041,383.85	1,041,383.85	1,041,383.85	1,041,383.85	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0083-2022, contratista:OPRACIO DE LIRA BARBARA convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1099250.9, importe_modificado:1099250.9)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2151068/proyecto_INICIO, 2151068/proyecto_PROC_ESO, 2151068/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 90 HOMBRES Y 110 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022	AGU22 040219 5 0139	Proyecto de inversión	1,081,687.61	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081687.61, modificado:1100000.0)}	SEÑALIZACION AVENIDA JOSE MARIA CHAVEZ AMBAS CALZADAS ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. SIGLO XXI - 367599	1	Aguascalientes	1	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	367599	S		6700	5800	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0))	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081687.61, modificado:1100000.0)}	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA CHAVEZ FRACCIONAMIENTO PRADOS DE VILLASUNCIÓN, 20289 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES SUR Y AVENIDA SIGLO XXI, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO COMERCIAL VILLA, lon:-102.29183721, lat:21.85135321))	04/12/2022	22/12/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{#1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0140-2022, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0)}	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0))	(2190139/proyecto_PROC_ESO, 2190139/proyecto_INICIO, 2190139/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	{#1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 75 HOMBRES Y 85 MUJERES TOTAL: 160 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones

Preliminar

2022		AGU22 040217 5 5362	Proyecto de inversión	1,173,551.84	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173551.84, modificado:1173551.84)	INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE C. ARTICULO 35 ENTRE C. PANFILO NATERA Y C. PAULINO N. MARTI SOBERANA CONCECION REVOLUCIONARIA - 318684	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	318684	S	2340	2160	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:2015.14))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 35 COLONIA SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE PAULINO N. MARTI, SE LEVA A CABO LA INTERCONEXION DE 219.80 ML DE LINEA DE - lon:-102.27906356, lat:21.93221705))	15/11/2022	15/12/2022	1,173,551.83	1,173,551.83	1,173,551.83	1,173,551.83	1,173,551.83	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-CAP-11-2022, contratista:AGCONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1126473.52, importe_modificado:1173551.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:215.14))	2175262/proyecto_INICIO	2175262/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 219.80 ML BENEFICIARIOS: 2,340 HOMBRES Y 2,160 MUJERES TOTAL: 4,500 PERSONAS - trimestre:5.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones	
2022		AGU22 040217 5 4330	Proyecto de inversión	1,022,905.54	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022905.54, modificado:1027369.2))	LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA AV. SIGLO XXI ESQ CON AV. DE LOS MAESTROS - 314743	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314743	S	6000	4500	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1244.0, meta_modificada:10244.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. DE LOS MAESTROS FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA GONZALEZ BOCANEGRA Y AVENIDA SIGLO XXI, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN AV DE LOS M, - lon:-102.31976002, lat:21.8484373))	15/11/2022	15/12/2022	1,027,369.72	1,027,369.72	1,027,369.72	1,027,369.72	1,027,369.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0133-2022, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1698182.9, importe_modificado:1698182.9))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:124.4))	2174330/proyecto_INICIO	2174330/proyecto_PROC	2174330/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 60 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 120 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones
2022		AGU22 040217 5 4349	Proyecto de inversión	2,788,800.44	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788800.44, modificado:2788800.44))	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE VALLADOLID TRAMO ENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE BENJAMIN DE LA MORA - 314908	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314908	S	4000	3500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2016.4))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA DEL CARMEN, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PETROLEOS MEXICANOS Y CALLE BENJAMIN DE LA MORA, CENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, - lon:-102.2977103, lat:21.8890985))	15/11/2022	15/12/2022	2,788,800.44	2,788,800.44	2,788,800.44	2,788,800.44	2,788,800.44	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0135-2022, contratista:ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2694076.22, importe_modificado:2788800.44))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.64))	2174349/proyecto_INICIO	2174349/proyecto_PROC	2174349/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 60 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 120 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones
2022		AGU22 040217 5 4256	Proyecto de inversión	2,778,001.98	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778001.98, modificado:2778001.98))	SOBRECARPETA ASFALTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 LATERALES TRAMO 2 Y 4 DE CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA A CALLE NARANJO - 314416	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314416	S	65000	65000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2620.0, meta_modificada:20620.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 COLONIA HERÓES, 20190 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NARANJOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALZADAS LATERAS TRAMO 2 Y 4 DE AV DE - lon:-102.27176604, lat:21.8789877))	15/11/2022	15/12/2022	2,778,001.98	2,778,001.98	2,778,001.98	2,778,001.98	2,778,001.98	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0129-2022, contratista:RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2674419.82, importe_modificado:2778001.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0))	2174256/proyecto_INICIO	2174256/proyecto_PROC	2174256/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: BENEFICIARIOS: 100 HOMBRES Y 100 MUJERES TOTAL: 200 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones
2022		AGU22 040218 5 1727	Proyecto de inversión	924,947.00	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924947.0, modificado:924000.0))	SEÑALÉTICA HORIZONTAL AV. JOSE MARIA CHAVEZ AMBAS CALZADAS - 341835	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	341835	S	15400	14500	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:10.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA CHAVEZ FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA ASUNCIÓN, 20270 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES SUR Y AVENIDA CONVENCION DE 1914 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, - lon:-102.29373453, lat:21.86208665))	01/12/2022	28/12/2022	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0139-2022, contratista:CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:924000.0, importe_modificado:924000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0))	2181727/proyecto_INICIO	2181727/proyecto_PROC	2181727/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 50 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 110 PERSONAS - trimestre:5.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-07-07))	Sin observaciones

Preliminar

2022		AGU22 040217 5.4195	Proyecto de inversión	2,353,650.27	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353650.27, modificado:2353650.27)}	SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914 LATERAL CALZADA PONIENTE ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JAIME NUNO - 314178	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314178	S	64000	65000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:20350.0))	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 COLONIA HEROES, 20190 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JAIME NUNO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA LATERAL PONIENTE DE LA AVENIDA CONV, lon:-102.27169909, lat:21.87949592)}	15/11/2022	15/12/2022	2,353,650.26	2,353,650.26	2,353,650.26	2,353,650.26	2,353,650.26	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0131-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2295954.2, importe_modificado:2353650.27)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0))	{2174195/proyecto_INICIO, 2174195/proyecto_PROCESO, 2174195/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:beneficiarios: 75 HOMBRES Y 75 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022		AGU22 040217 5.4289	Proyecto de inversión	1,841,284.90	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841284.9, modificado:1841284.9)}	SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914 LATERAL CALZADA ORIENTE ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TERCER PRIVADA AV DE LA CONVENCION - 314540	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314540	S	65000	65000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:10842.8))	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 COLONIA INFONAVIT LOS VOLCANES, 20255 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA TERCER PRIVADA AV DE LA CONVENCION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-102.27119715, lat:21.87681766)}	15/11/2022	15/12/2022	1,841,284.90	1,841,284.90	1,841,284.90	1,841,284.90	1,841,284.90	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0128-2022, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1748345.13, importe_modificado:1841284.9)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.8))	{2174289/proyecto_FIN, 2174289/proyecto_PROCESO, 2174289/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:beneficiarios: 75 HOMBRES Y 75 MUJERES TOTAL: 150 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022		AGU22 040218 5.1710	Proyecto de inversión	205,578.63	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205578.63, modificado:204998.66)}	SEÑALIZACION HORIZONTAL BLDV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 341776	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	341776	S	3960	4580	(meta1: (unidad_medida:Señalética(s), meta:537.0, meta_modificada:100.0))	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS TROJES, 20115 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTE CORONADO Y AVENIDA A ZACATECAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN AMBAS CALZADAS DE LA A, lon:-102.30275763, lat:21.92511493)}	01/12/2022	25/12/2022	204,998.66	204,998.66	204,998.66	204,998.66	204,998.66	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0138-2022, contratista:CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:204998.66, importe_modificado:204998.66)}	(meta1: (unidad_medida:Señalética(s), avance:1.0))	{2181710/proyecto_PROCESO, 2181710/proyecto_FIN, 2181710/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 50 HOMBRES Y 60 MUJERES TOTAL: 110 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022		AGU22 040215 5.1042	Proyecto de inversión	1,049,988.18	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049988.18, modificado:1049988.18)}	CONSTRUCCION DE 09 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA ZONA 01PB - 140349	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	140349	S	25	22	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:90.0))	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA NAZCA 407 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y, VILLAS DE PUERTO RICO 102 VILLAS DE LAS FUENTES HECTOR DEL VILLAR 209 BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.24249183, lat:21.91389725)}	01/08/2022	30/09/2022	1,049,988.18	1,049,988.18	1,049,988.18	1,049,988.18	1,049,988.18	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0095-2022, contratista:DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1049988.18, importe_modificado:1049988.18)}	(meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0))	{2151042/proyecto_INICIO, 2151042/proyecto_PROCESO, 2151042/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 9 RECAMARAS ADICIONALES (VIVIENDA) BENEFICIARIOS: 3 HOMBRES Y 6 MUJERES TOTAL: 9 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones
2022		AGU22 040215 5.0051	Proyecto de inversión	3,454,891.25	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454891.25, modificado:3454891.25)}	REHABILITACION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA DE AV. SAN GABRIEL CALZADA NORTE FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III - 118639	1	Aguascaientes	1	Aguascaientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	118639	S	1279	1213	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4840.3, meta_modificada:40840.35))	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN GABRIEL FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y AVENIDA POLIDUCTO, SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD ANTRE AVENIDA SIGLO XXI Y AVENIDA POLIDUCT, lon:-102.2445386, lat:21.87388969)}	08/09/2022	06/11/2022	3,454,891.25	3,454,891.25	3,454,891.25	3,454,891.25	3,454,891.25	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS MDF-0066-2022, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4112074.75, importe_modificado:4112074.75)}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4840.35))	{2150051/proyecto_INICIO, 2150051/proyecto_FIN, 2150051/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 4,643.03 M2 (POR ERROR INVOLUNTARIO, NO SE ACTUALIZARON LAS METAS EN EL INFORME AL 31 DE DIC. DE 2022 BENEFICIARIOS: 200 HOMBRES Y 200 MUJERES TOTAL: 400 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviaggiuerreroh, fecha:2023-07-04)}	Sin observaciones

Preliminar

2022	AGU22 020208 51946	Acción	73,212.09	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73212.09, modificado:72538.28)}	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 91548	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	91548	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1 0)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 102.296047, lat:21.879823)}	08/06/2022	15/09/2022	72,538.28	72,538.28	72,538.28	72,538.28	72,538.28	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127 562, contratista: convocante:MUNICIP O AGUASCALIENTES, monto:72538.28, importe_modificado:7 2538.28)}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:1.0)}	(2081946/pro yecto_INICIO 2081946/pro yecto_PROC ESO, 2081946/pro yecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:METAS: 1 EQUIPO BENEFICIARIOS: 225,000 HOMBRES Y 275,000 MUJERES TOTAL: 500,000 PERSONAS , trimestre:5.0, usuario:elviagguerreroh, fecha:2023-07-05)}	Sin observaciones	
2022	AGU22 040217 514305	Proyecto de inversión	1,814,411.37	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814411.37, modificado:1814411.3 7)}	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ CALZADA SUR - 314632	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	314632	S	19000	20000	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:3 89.03)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA COLONIA VILLA DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION SECTOR SAN MARCOS, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JESUS HERNANDEZ DIAZ Y AVENIDA JOSE FEMAT GUTIERREZ, LA, lon:- 102.2539837, lat:21.92970176)}	15/11/2022	15/12/2022	1,814,411.37	1,814,411.37	1,814,411.37	1,814,411.37	1,814,411.37	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS M-0134-2022, contralista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C., convocante:MUNICIP O AGUASCALIENTES, monto:1768554.3, importe_modificado:1 814411.37)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:389. 03)}	(2174305/pro yecto_INICIO 2174305/pro yecto_FIN, 2174305/pro yecto_PROC ESO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación: BENEFICI ARIOS: 50 HOMBRES Y 50 MUJERES TOTAL: 100 PERSONAS, trimestre:5.0, usuario:elviagguerreroh, fecha:2023-07-07)}	Sin observaciones