

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAUTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
		AGU2303022434	Proyecto de inversión	3625484.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625484.02, modificado:3625484.02}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEOS DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS Y CALLES ANEXAS, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO III EJIDO SAN IGNACIO, AGS. - 125383	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes	125383	S	286	263	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 2290.0, meta_modificada: 2290.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 379, direccion: 'CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EJIDO SAN IGNACIO II, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS, LA RED PASA PASA DE NORTE A SU POR LA CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y DE ORIENTE APONIENTE POR, lon: -102.3432351, lat: 21.88876713}}	25/05/2023	25/08/2023	3,625,484.00	3,625,484.00	1,406,480.00	1,406,480.00	1,406,480.00	{ctto1: {tipo_obra: 'Obra, numero_contrato: FAIS MUN-CAP-04-2023, contratista: MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV, convocante: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto: 3390189.16, importe_modificado: 3390189.16}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 1145.0}}	{2243466/proyecto_PROCESO, 2243466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: 'El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre: 3.0, usuario: RFT, fecha: 2023-09-26}}	Sin observaciones
2023		AGU2303022493	Proyecto de inversión	375150.0	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375150.0, modificado:320842.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE EN COLONIA LA SOLEDAD - 160178	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes	160178	S	18	16	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 126.0, meta_modificada: 126.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: 'CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE TLA, lon: -102.33638151, lat: 21.88380369}}	10/07/2023	10/08/2023	320,842.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 0.0}}	{2249343/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: 'El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre: 3.0, usuario: RFT, fecha: 2023-09-26}, obs2: {observación: 'AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre: 3.0, usuario: elviaguerrero, fecha: 2023-10-10}}	Sin observaciones
2023		AGU2303022499	Proyecto de inversión	8470288.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8470288.94, modificado:847028.94}}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO P146 LA HERRADA, ZONA MIRADORES NORORIENTE - 163120	1	Agascalientes	1	Agascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes	163120	S	79050	79950	0	{meta1: {unidad_medida: 'Pozos', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: 'PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 LA HERRADURA, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y. EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.36 KM SOBRE EL CAMINO AL CONEJAL PARTIENDO DESDE LA AV RODOLFO LAND, lon: -102.21651077, lat: 21.91395728}}	20/07/2023	20/12/2023	8,470,284.94	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Pozos', avance: 0.0}}	{2249956/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: 'El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre: 3.0, usuario: RFT, fecha: 2023-10-10}, obs2: {observación: 'AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS, trimestre: 3.0, usuario: RFT, fecha: 2023-09-26}}	Sin observaciones

Preliminar

2023	AGU2303022493359	Proyecto de inversión	827547.11	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827547.11, modificado:827547.11))	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE - 160281	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	160281	S	18	16	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_255.0, meta_modificada:255.0))	localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO DE LA CALLE	10/07/2023	10/08/2023	827,547.11	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2249359/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., usuario:RFT, fecha:2023-09-26), obs2: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE	Sin observaciones
2023	AGU2303022422377	Proyecto de inversión	1783907.33	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783907.33, modificado:1783907.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), calle CORAL T1 NORIAS DE QUOJALIENTE - 89255	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	89255	S	58	45	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1009.0, meta_modificada:1009.0))	localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE QUOJALIENTE, 20367 NORIAS DE QUOJALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMAY Y CALLE PERLA, LA	28/08/2023	31/10/2023	1,783,907.00	1,783,907.00	1,289,094.00	1,289,094.00	1,289,094.00	numero_contrato:FAIS MUN-0042-2023, contratista:ALTA TORSION CONSTRUCCIONRS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1652734.84, importe_modificado:165	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2242277/proyecto_PROCESO, 2242277/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022505379	Proyecto de inversión	667412.82	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667412.82)	REHABILITACION DE PARQUE EX EJIDO QUOJALIENTE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MURO COLINDANTE - 166830	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	166830	S	470	425	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_210.0, meta_modificada:210.0))	localidad:1, direccion:CALLE QUOJALIENTE EXHACIENDA EJIDO QUOJALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE LA	01/08/2023	30/08/2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2250579/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE APROBADA LA OBRA, usuario:elvaguerrero, fecha:2023-10-11))	Sin observaciones
2023	AGU2303022499367	Proyecto de inversión	14990236.32	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14990236.32, modificado:14990236.32))	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TU CASA CRECE - 163190	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	163190	S	522	782	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta_1304.0, meta_modificada:1304.0))	localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GONZALEZ BOCANEGRA 1208 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL MACARIO SARABIA Y CALLE CORONEL JOSE FERRERO, UBI. lom-	05/06/2023	31/12/2023	14,990,236.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0))	(2249967/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., usuario:RFT, fecha:2023-09-26), obs2: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE	Sin observaciones
2023	AGU2303022425343	Proyecto de inversión	1452881.13	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.13, modificado:1452881.13)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), calle CORAL T2 NORIAS DE QUOJALIENTE - 99230	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	99230	S	82	75	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_960.0, meta_modificada:960.0))	localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE QUOJALIENTE, 20367 NORIAS DE QUOJALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMAY Y CALLE HOMBRO DEL	28/08/2023	31/10/2023	1,452,881.00	1,452,881.00	490,577.00	490,577.00	490,577.00	numero_contrato:FAIS MUN-0044-2023, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349389.85, importe_modificado:134	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0))	(2242543/proyecto_PROCESO, 2242543/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022425351	Proyecto de inversión	2923676.47	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923676.47, modificado:2923676.47)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), calle CORAL T3 NORIAS DE QUOJALIENTE - 99313	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	99313	S	116	109	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1980.0, meta_modificada:1980.0))	localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE QUOJALIENTE, 20367 NORIAS DE QUOJALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BLV DIAMANTES Y CALLE	28/08/2023	31/10/2023	2,923,676.00	2,923,676.00	817,776.00	817,776.00	817,776.00	numero_contrato:FAIS MUN-0041-2023, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2725918.5, importe_modificado:272	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0))	(2242551/proyecto_PROCESO, 2242551/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022425356	Proyecto de inversión	253337.49	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253337.49, modificado:253337.49)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), calle CORAL T4 NORIAS DE QUOJALIENTE - 99354	Municipio de Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	99354	S	118	104	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1780.0, meta_modificada:1780.0))	localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE QUOJALIENTE, 20367 NORIAS DE QUOJALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, LA VALIDAD A	28/08/2023	31/10/2023	2,533,337.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2242556/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	30 DE SEPTIEMBRE NO SE CUENTA CON FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:elvaguerrero, fecha:2023-10-10), obs2: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL ANTIPIPO,	Sin observaciones

2023	AGU2303022483	Proyecto de inversión	1977096.1	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE EXHENSION MUNICIPAL - 160084	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	160084	S	560	425	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0)}	localidad:1, direccion:AVENIDA SAN GABRIEL COLONIA AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y	01/09/2023	30/09/2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2249333/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE APROBADA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-10-11)}	Sin observaciones	
2023	AGU2303022499	Proyecto de inversión	1350379.13	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	DE CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE POCITOS C. ISIDRO MORALES, DELEG. POCITOS, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 162992	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	162992	S	450	470	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0)}	localidad:1025, direccion:CALLE ISIDRO MORALES EJIDO POCITOS, 20328 POCITOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LOS PESEBRES Y_YENDO	01/08/2023	31/08/2023	1,169,725.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2249925/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-10-11)}	Sin observaciones	
2023	AGU2303022429	Proyecto de inversión	6190850.99	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6190850.99, modificado:6190850.99}	DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE GRAL FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN JUAN, ASI COMO EN EL TRAMO DE PASEO DE LOS OLIVOS Y SAN AGUSTIN, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO III EJIDO SAN	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	113702	S	134	263	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0)}	localidad:379, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y CALLE GRNERAL FRANCISCO VILLA, CALLE SAN JUAN LA TUBERIA COLOCADA EN LA CALLE PASEO DE LOS OLIV, lon-102.34145589, lat-21.888026811}	26/05/2023	26/09/2023	6,190,850.99	6,190,850.99	3,572,473.00	3,572,473.00	3,572,473.00	2536.661	{ccto1: (tipo: obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0045-2023, contratista:INMOBILIARIA BOCHUM S DE R L DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4532536.66, importe_modificado:4532536.66)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0)}	{2242953/proyecto_PROCESO, 2242953/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26)}	Sin observaciones	
2023	AGU2303022566	Proyecto de inversión	2675071.46	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675071.46, modificado:2675071.46}	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES LLUVIA Y BANDERILLA DE LA COLONIA EL RIEGO - 203488	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	203488	S	112	103	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.5, meta_modificada:1064.5)}	localidad:1, direccion:CALLE BANDERILLA COLONIA EL RIEGO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE LLUVIA, LAS CALLES DE LA PRESENTE OBRA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARALELAS EL CHILLAR Y LA VAINA ACCESANDO POR lon-	28/08/2023	15/10/2023	2,675,071.46	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2256606/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26), obs2: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-10-10)}	Sin observaciones	
2023	AGU2303022566	Proyecto de inversión	1596990.92	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596990.92, modificado:1596990.92}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LLUVIA Y BANDERILLA DE LA COLONIA EL RIEGO, AGUASCALIENTES, AGS. - 203600	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	203600	S	112	103	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:529.0, meta_modificada:529.0)}	localidad:1, direccion:CALLE BANDERILLA COLONIA EL RIEGO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE LLUVIA, LAS CALLES	30/08/2023	30/09/2023	1,596,990.91	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2255617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-10-10)}	Sin observaciones	
2023	AGU2303022532	Proyecto de inversión	2030000.0	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2030000.0}	REHABILITACION DEL MERCADO GUILLERMO PRIETO INSTALACIONES PARA CONCENTRACION DE MEDIDORES EN AREA DE LOCALES - 180578	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	180578	S	976	859	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0)}	localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ALTAVISTA, 20040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS SAGREDO Y CALLE RAFAEL ARELLANO, EL	31/08/2023	30/11/2023	2,030,000.00	2,030,000.00	1,210,070.00	1,210,070.00	1,210,070.00	1,210,070.00	7791.541	{ccto1: (tipo: obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0055-2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1887791.54, importe_modificado:1887791.54)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0)}	{2253269/proyecto_INICIO, 2253269/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022540	Proyecto de inversión	2579730.44	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579730.44, modificado:2579730.44}	REHABILITACION CANCHA FUTBOL RAPIDO AV. REVOLUCION, COMUNIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. - 186235	Agua	Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	186235	S	518	490	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0)}	localidad:2457, direccion:AVENIDA REVOLUCION EJIDO SAN ANTONIO DE PENUELAS, 20348 SAN ANTONIO DE PENUELAS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE	31/08/2023	30/11/2023	2,579,730.44	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2254087/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:elviaggiuerrero, fecha:2023-10-10)}	Sin observaciones	

Preliminar

2023	AGU2303022601	Proyecto de inversión	9423113.28	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9423113.28}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P199 LA HERRADA 2 ZONA MIRADORES NORORIENTE - 224531	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	224531	S	11997	11075	{meta1: (unidad_medida: Pozos), meta:1.0, meta_modificada: 0 a:1.0)}	localidad:1, direccion:PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20367 LA HERRADURA (AMPLIACION), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA LA HERRADA	15/09/2023	15/11/2023	9,423,113.28	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Pozos), avance:0.0)}	(2260118/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE CONTRATO NI FOTOS DE INICIO, Trimestre:3.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-10-10)}	Sin observaciones
2023	AGU2303022534	Proyecto de inversión	3060000.02	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.02, modificado:3060000}	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER GRAL. MATEO ALMANZA ESQ. ABRAHAM GONZÁLEZ, COL. INSURGENTES, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 181371	Deporte	Deporte	Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Aguascalientes	181371	S	1500	1200	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4750.0, meta_modificada: 0 a:4750.0)}	localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MATEO ALMANZA COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE	31/08/2023	30/11/2023	3,060,000.00	3,060,000.00	3,036,906.00	3,036,906.00	3,036,906.00	7826.48}	numero_contrato:FAIS MUN-0056-2023, contratista:ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2847826.48, importe_modificado:2847826.48}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4750.0)}	(2253400/proyecto_NICIO, 2253400/proyecto_FI N, 2253400/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022591	Proyecto de inversión	8923812.72	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8923812.72, modificado:8923812.72}	DE LA RED O LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO NO. P091A, OJOCALIENTE I A TANGUE EL GUARDA TR055 T0030, FRACC. OJO CALIENTE I, ZONA REAL DEL SOL, AGUASCALIENTES - 219227	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	219227	S	6786	7352	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1795.5), meta_modificada: 0 a:1795.5)}	localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMEDA COLONIA OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LAS CUMBRES LA OBRA EMPIEZA EN AV ALAMEDA RECORRE LA CALLE EL REFUGIO HASTA AV AGUASCALIENTES DESPUES RE, lon:-	15/09/2023	15/12/2023	8,923,812.72	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2259199/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., usuario:RFT, fecha:2023-09-26, obs2: (observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE TIENE	Sin observaciones	
2023	AGU2303022434	Proyecto de inversión	364328.68	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364328.68}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BARRANCA DE GUADALUPE, AGS. - 125338	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Proyecto de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	125338	S	12	8	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada: 0 a:76.62)}	localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MARCOS COLONIA ESPAÑA, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CADIZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES,	08/09/2023	01/10/2023	364,328.68	364,328.68	364,328.68	364,328.68	364,328.68	328.68}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0047-2023, contratista:KRACPM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:364328.68, importe_modificado:364328.68)}	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:76.62)}	(2243454/proyecto_FI N, 2243454/proyecto_P ROCESO, 2243454/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2303022592	Proyecto de inversión	375150.00	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375150.00}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BARRANCA DE GUADALUPE, AGS. - 219472	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Proyecto de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	219472	S	12	8	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada: 0 a:55.7)}	localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MARCOS COLONIA LA BARRANCA DE GUADALUPE, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE	10/09/2023	01/10/2023	375,150.00	375,150.00	375,150.00	375,150.00	375,150.00	028.74}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0048-2023, contratista:KRACPM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:346028.74, importe_modificado:346028.74)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:55.7)}	(2259251/proyecto_NICIO, 2259251/proyecto_FI N, 2259251/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:BENEFICIARIOS : 10 HOMBRES Y 12 MUJERES: TOTAL 22 PERSONAS, Trimestre:3.0, usuario:elviaguerreroh, fecha:2023-10-04)}	Sin observaciones