

Preliminar

4TO. TRIMESTRE 2023
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2023		4/243466	Proyecto de inversión	3,625,484.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,625,484.02, modificado:3,625,484.02}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEOS DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS Y CALLES ANEXAS EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO III EJIDO SAN IGNACIO, AGS. - 125383	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	125383	S	286	263		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EJIDO SAN IGNACIO II, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS, LA RED PASA PASA DE NORTE A SU POR LA CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y DE ORIENTE APONENTE POR, bn=110234192791, lat:21.888767133}}	25/05/2023	25/08/2023	3,625,484.02	3,625,484.02	3,625,484.02	3,625,484.02	3,625,484.02	{titulo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISMUN-CAP-04-2023, contratista:MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:3,390,189.16, importe_modificado:3,390,189.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2199.79}}	{meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2199.79}}	En Ejecución	Validado	avances	{obs1: {observacion:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandromoreal, fecha:2024-01-10}}	Sin observaciones
2023		4/249343	Proyecto de inversión	375,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375,150.00, modificado:375,150.00}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE EN COLONIA LA SOLEDAD - 160178	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	160178	S	18	16		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE TLA, bn=110233638151, lat:21.883803699}}	10/07/2023	10/08/2023	313,750.45	313,750.45	313,750.45	94,125.14	94,125.14	{titulo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISMUN-CAP-13-2024, contratista:TORRES Y MEDINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:313,750.45, importe_modificado:313,750.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}	En Ejecución	Validado	avances	{obs1: {observacion:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandromoreal, fecha:2024-01-10}}	Sin observaciones
2023		4/249565	Proyecto de inversión	8,470,288.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8,470,288.94, modificado:8,470,288.94}}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO P146 LA HERRADA, ZONA MIRADORES NORORIENTE - 163120	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	163120	S	79090	79950		{meta1: {unidad_medida:Poza (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 LA HERRADURA, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.36 KM SOBRE EL CAMINO AL CONEJAL PARTIENDO DESDE LA AV RODOLFO LAND, bn=110221561077, lat:21.91395228}}	20/07/2023	20/12/2023	8,470,288.94	8,470,288.94	8,470,288.94	6,651,565.69	6,651,565.69	{titulo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISMUN-CAP-05-2026, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7,241,988.79, importe_modificado:8,470,288.94}}	{meta1: {unidad_medida:Poza (s), avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Poza (s), avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	avances	{obs1: {observacion:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandromoreal, fecha:2024-01-10}}	Sin observaciones
2023		4/249359	Proyecto de inversión	824,901.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824,901.57, modificado:824,901.57}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE - 160281	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	160281	S	18	16		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO DE LA CALLE JALISCO A, bn=11023363679, lat:21.88392722}}	10/07/2023	10/08/2023	824,901.57	824,901.57	824,901.57	247,470.47	247,470.47	{titulo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISMUN-CAP-14-2025, contratista:TORRES Y MEDINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:824,901.57, importe_modificado:824,901.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}	En Ejecución	Validado	avances	{obs1: {observacion:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandromoreal, fecha:2024-01-10}}	Sin observaciones

Preliminar

2023	AGU230302	Proyecto de inversión	1,783,907.33	(f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,783,907.33, modificado:1,783.907.33)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T1 NORIAS DE OJOCALIENTE-89255	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	89255	S	58	45	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMA Y CALLE PERLA, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE GEMA COMUNIDAD NORIAS DE OJOC. ltr:102.21811975, lat:21.88977217))	28/08/2023	31/10/2023	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0042-2023, contratista:ALTA TORSION CONSTRUCCIONRS SA DE CV, convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1,652,734.84, importe_modificado:1,652,734.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0))	(2242277/proyecto_INICIO, 2242277/proyecto_PROCESO, 2242277/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandroamorreal, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones
2023	AGU230302	Proyecto de inversión	14,990,236.32	(f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,499,0236.27, modificado:1,499,0236.27)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TU CASA CRECE - 163190	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	163190	S	522	782	(meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:1304.0, meta_modificada:1304.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GONZALEZ SOCANEGRA 1208 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20209 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL MACARIO SARBIA Y CALLE CORONEL JOSE FERRERO, UBI. ltr:102.32476682, lat:21.85400933))	05/06/2023	31/12/2023	14,990,232.15	14,990,232.15	14,990,232.15	7,564,089.54	7,564,089.54	(ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-085-2023, contratista:DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV, convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1,499,023,15E7, importe_modificado:1,499,023,15E7))	(meta1: (unidad_medida:Calentadores), avance:1304.0))	(2249967/proyecto_INICIO, 2249967/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU230302	Proyecto de inversión	1,452,881.13	(f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,452,881.13, modificado:1,452,881.13)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T2 NORIAS DE OJOCALIENTE-99230	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99230	S	82	75	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMA Y CALLE HOMBRE DEL ARROYO, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE CALLE GEMA A HOMBRE DEL ARROYO COMUN. ltr:102.21719576, lat:21.8890411))	28/08/2023	31/10/2023	1,422,726.25	1,422,726.25	1,422,726.25	1,288,250.58	1,288,250.58	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0044-2023, contratista:MAGCS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1,349,389.85, importe_modificado:1,422,726.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0))	(2242543/proyecto_INICIO, 2242543/proyecto_PROCESO, 2242543/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandroamorreal, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones
2023	AGU230302	Proyecto de inversión	2,923,676.47	(f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,923,676.47, modificado:2,725,918.5))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T3 NORIAS DE OJOCALIENTE-99313	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99313	S	116	109	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1540.4))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BLV DIAMANTES Y CALLE ZAFIRO, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORAL ENTRE LA CALLE DIAMANTE Y ZAFIRO. ltr:102.2156279, lat:21.88806291))	28/08/2023	31/10/2023	2,725,918.50	2,725,918.50	2,725,918.50	2,519,510.06	2,519,510.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0043-2023, contratista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C., convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2,417,579.18, importe_modificado:2,417,579.18), ctto2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0041-2023, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2,725,918.5, importe_modificado:2,725,918.5))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0))	(2242551/proyecto_INICIO, 2242551/proyecto_PROCESO, 2242551/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:EN EL REGISTRO DE AVANCE EN METAS, NO FUE ACTUALIZADO EL TRIMESTRE ANTERIOR Y SOLO SE ACTUALIZO EL PORCENTAJE DE AVANCE, OCASIONANDO ERROR EN LA CANTIDAD DE AVANCE, DEBIENDO SER 1500 M2 Y AVANCE DE 78%, EL CORRECTO SERIA DE 1371.23 M2 AL 78%., trimestre:4.0, usuario:alejandroamorreal, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones
2023	AGU230302	Proyecto de inversión	2,533,337.49	(f1): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,533,337.49, modificado:2,533.337.49)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T4 NORIAS DE OJOCALIENTE-99354	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99354	S	118	104	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE FUENTE CADENAMIENTO 018. ltr:102.21439017, lat:21.88744867))	28/08/2023	31/10/2023	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0043-2023, contratista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C., convocado:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2,417,579.18, importe_modificado:2,417,579.18))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0))	(2242556/proyecto_INICIO, 2242556/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandroamorreal, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones

Preliminar

2023	AGU2303024	249925	Proyecto de inversión	1,350,379.13	(ff): (ciclo_recurso_2023 rano:33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350379.13, modificado:1.169.725.36)	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE POCITOS G. ISIDRO MORALES, DELEG. POCITOS, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 162992	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	162992	S	450	470	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1025, direccion:CALLE ISIDRO MORALES EJIDO POCITOS, 20328 POCITOS, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LOS PESERRES Y , YENDO POR LA AV EJIDENO GARZA SADA DAR VUELTA EN LA CALLA ISIDRO MORALES EL PARQUE SE ENCUENTRA A 100 METROS AN. lno:102.33547831, lat:21.92404618))	01/08/2023	31/08/2023	1,169,725.36	1,169,725.36	1,169,725.36	1,169,725.36	728,708.77	728,708.77	(título1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0075-2023, contratista:VISARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1,113,088.14, importe_modificado:1,169,725.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0))	(2249925/proyecto_PROCESO, 2249925/proyecto_NICO, 2249925/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alajandramorear, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones
2023	AGU2303024	242963	Proyecto de inversión	6,190,850.99	(ff): (ciclo_recurso_2023 rano:33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6,190,850.99, modificado:5,665.670.83)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE GRAL. FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN JUAN, ASI COMO CALLE SAN JUAN EN EL TRAMO DE PASEO DE LOS OLIVOS Y SAN AGUSTIN, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO III EJIDO SAN IGNACIO, AGS. - 113702	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	113702	S	134	263	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EJIDO SAN IGNACIO III, 20328 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y CALLE GRNERAL FRANCISCO VILLA, CALLE SAN JUAN LA TUBERIA COLOCADA EN LA CALLE PASEO DE LOS OLIV, lno:1102.3416589, lat:21.98920881))	26/05/2023	26/09/2023	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	(título1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0045-2023, contratista:INMOBILIARIA ESCOLIM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4,532,536.66, importe_modificado:4,532,536.66))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1568.0))	(2242963/proyecto_PROCESO, 2242963/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alajandramorear, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones	
2023	AGU2303024	256506	Proyecto de inversión	2,675,071.46	(ff): (ciclo_recurso_2023 rano:33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,675,071.46, modificado:2,675,071.46)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES LLUVIA Y BANDERILLA DE LA COLONIA EL RIEGO - 203488	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	203488	S	112	103	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.5, meta_modificada:1064.5))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BANDERILLA COLONIA EL RIEGO, 2019 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE LLUVIA, LAS CALLES DE LA PRESENTE OBRA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARALELAS EL CHILLAR Y LA VANA ACCESANDO POR, lno:1102.24916517, lat:21.92404373))	28/08/2023	15/10/2023	2,675,071.46	2,675,071.46	2,675,071.46	2,675,071.46	1,716,008.40	1,716,008.40	(título1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-16-2037, contratista:LUJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2,336,694.69, importe_modificado:2,675,071.46))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1384.5))	(2226606/proyecto_PROCESO, 2226606/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:METAS: 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alajandramorear, fecha:2024-01-10))	Sin observaciones
2023	AGU2303024	253269	Proyecto de inversión	2,030,000.00	(ff): (ciclo_recurso_2023 rano:33, modalidad:1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,030,000.00, modificado:1,815,231.85)	REHABILITACION DEL MERCADO GUILLERMO PRIETO INSTALACIONES PARA CONCENTRACION DE MEDIDORES EN AREA DE LOCALES - 180578	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	180578	S	976	859	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ALTA VISTA, 2004 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS SAGREDO Y CALLE RAFAEL ARELLANO, EL MERCADO GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO NO. 224 COLON, lno:1102.3060793, lat:21.89219303))	31/08/2023	30/11/2023	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	(título1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0055-2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1,887,791.54, importe_modificado:1,887,791.54))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.0))	(2253269/proyecto_PROCESO, 2253269/proyecto_NICO, 2253269/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Preliminar

2023	AGU2304024282451	Proyecto de inversión	11.507.843.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:208081.26, modificado:1.150784367}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.129976204, modificado:1.129976204}}	CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURA YUMANA 1A ETAPA FRACC MIRADOR DE LAS CULTURAS II -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271615	S	1258	2450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.0, meta_modificada:4650.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA YUMANA COLONIA MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA NAZCA Y CALLE CULTURA CHINAMTECA, EL PARQUE SE UBICARA EN LA CALLE CULTURA YUMANA ESQUENA CON LAS CLCL, km:-	15/10/2023	31/12/2023	11.507.843.80	11.507.843.30	11.507.843.30	9.663.780.20	9.663.780.20	{tfto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:FAISMUN-0100-2023, contrata:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MUVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9.580.923.52, importe_modificado:1.150784367}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{2282451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU230402428849	Proyecto de inversión	2.214.448.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221448.39, modificado:2.214448.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALZADA PTE DE AV POLIDUCTO, DELEGACION GUADALUPE PERRALTA MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 300653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	300653	S	384	348	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA POLIDUCTO COLONIA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE TRAJE TIPO LA VIALIDAD A INTERVENIR ES AV. POLIDUCTO CALZADA PONIENTE, km:-102.25620338, km:21.90272519}}	15/11/2023	31/12/2023	2.214.448.39	2.214.448.39	2.214.448.39	1.275.771.01	1.275.771.01	{tfto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:FAISMUN-0106-2023, contrata:VARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2.214.500.01, importe_modificado:2.214.448.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2288549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU2304024288108	Proyecto de inversión	1.476.593.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476593.2, modificado:1.476593.2}}	OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACION DEL PARQUE AZUL, COL. INSURGENTES MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS - 298372	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	298372	S	1500	1200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ALMANZA COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINQUEZ Y CALLE GRAL LUIS MOYA, LA OBRA ESTARA UBICADA DENTRO DEL PARQUE AZUL UBICADO EN LA CALLE GRAL. MATEO, km:-102.31003, km:21.849303}}	30/10/2023	31/12/2023	1.476.593.02	1.476.593.02	1.476.593.02	1.448.678.11	1.448.678.11	{tfto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:FAISMUN-0058-2023, contrata:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.411.952.37, importe_modificado:1.476.593.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:248.0}}	{2288106/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs: {observacion:METAS 1 OBRA, trimestre 4.0, usuario:alejandroamareal, fecha:2024-01-10}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2304024287877	Proyecto de inversión	11.169.589.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:1864748.84, modificado:1864748.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.304.840.91, modificado:9.304.840.91}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P 192 NATURA S TIERRA SANTA ZONA CARTAGENA NORTE - SUR - 297155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Acantariado del Municipio de Aguascalientes	297155	S	129860	124767	{meta1: {unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:792, direccion:FRACCIONAMIENTO NATURA, 20126 EL CHILDO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE PROL AV. JOSE DE JESUS DONCALZ-HASTA EL FINAL LLEGANDO A UN CAMINO QUE NOS DA A LA CALLE PASCO DE LA EXPLANADA FRACC. FLORIDA II QU, km:-102.239556, km:21.936793}}	28/10/2023	31/12/2023	9.304.840.92	9.304.840.92	9.304.840.92	5.917.287.79	5.917.287.79	{tfto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:FAISMUN-CAP-10-2031, contrata:KACRCPMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.0302126567, importe_modificado:1.116958976E7}}	{meta1: {unidad_medida:Poza (s), avance:1.0}}	{2287877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU2304024287892	Proyecto de inversión	9.341.037.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9341037.43, modificado:9.341037.43}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P191 MUJERES ILLUSTRES, ZONA MUJERES ILLUSTRES SUR - 397207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Acantariado del Municipio de Aguascalientes	297207	S	134242	128979	{meta1: {unidad_medida:Poza (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:951, direccion:AVENIDA AMALIA GOMEZ ZEPEDA, 0000 LAS DOS PEÑAS MEYERAS, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y, ESTE POZO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, LOS COBOS Y EL MALACATE, SE TOMA EL CAMINO DE LA AV. AMALIA, km:-102.231961, km:21.846963}}	02/11/2023	31/12/2023	9.341.037.43	9.341.037.43	9.341.037.43	3.845.942.93	3.845.942.93	{tfto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:FAISMUN-CAP-09-2030, contrata:CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.695.944.58, importe_modificado:9.341.037.43}}	{meta1: {unidad_medida:Poza (s), avance:1.0}}	{2287892/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Preliminar

2023	AGU230402 4 287901	Proyecto de inversión	8,501,661.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8501661.0, modificado:8.501.61.0}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PISA ASTURIAS 2 ZONA MUJERES ILLUSTRES SUR - 297237	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297237	S	142466	131508	{meta1: {unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:902, direccion:CARRETERA CALLE HEROES DE CHARILTEPEC ASTURIAS, 2028 OJO DE AGUA DE PALMITASILAS CRUCITAS (SEGUNDA SECCION), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y . SE TOMA LA CALLE DE HEROES DE CHARILTEPEC Y APROXIMADAMENTE A 60 KM QUEDA EL SIT. bn-102 227394, lat:21.851178}}	02/11/2023	31/12/2023	8,501,661.00	8,501,661.00	8,501,661.00	8,501,661.00	4,468,829.78	4,468,829.78	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-11-2022, contratista:BOMBAS VERTICALES BNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7.910.888.66, importe_modificado:8.501.661.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-11-2022, contratista:BOMBAS VERTICALES BNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7.910.888.66, importe_modificado:8.501.661.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-11-2022, contratista:BOMBAS VERTICALES BNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7.910.888.66, importe_modificado:8.501.661.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-11-2022, contratista:BOMBAS VERTICALES BNU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7.910.888.66, importe_modificado:8.501.661.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:M ETAS: 1 OBRA, trimestre 4.0, usuario:alejandro.morrear, fecha:2024-01-10}}	sin observaciones
2023	AGU230402 4 287905	Proyecto de inversión	8,859,791.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8859791.36, modificado:8.859.79.55}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POZOS EL CONEJAL 1 PARA ENVIAR SUS AGUAS A LA ESTACION DE REBOMBEO EL CONEJAL ZONA MRADORES - 297250	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297250	S	122237	112835	{meta1: {unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CARRETERA CALLE ZENONTELE EJIDO EL CONEJAL, 20366 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y . SE UBICA APROXIMADAMENTE A 850 ML. SOBRE CONTINUIDAD DE CALLE ZENONTELE TERRACERIA CON RUMBO NOR ORIENTE MEDIDOS A PARTIR DE LA ES. bn-102 201264, lat:21.913983}}	02/11/2023	31/12/2023	8,859,790.55	8,859,790.55	8,859,790.54	4,103,142.97	4,103,142.97	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-12-2023, contratista:PROMODORAS DE LAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.133.210.58, importe_modificado:8.859.790.55}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-12-2023, contratista:PROMODORAS DE LAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.133.210.58, importe_modificado:8.859.790.55}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-12-2023, contratista:PROMODORAS DE LAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.133.210.58, importe_modificado:8.859.790.55}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-12-2023, contratista:PROMODORAS DE LAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.133.210.58, importe_modificado:8.859.790.55}}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	
2023	AGU230402 4 287910	Proyecto de inversión	9,349,687.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9349687.24, modificado:9.349.68.725}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POSA EL MALCATE 2 ZONA MUJERES ILLUSTRES SUR - 297266	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297266	S	134243	128979	{meta1: {unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2041, direccion:TERRACERIA TRAMO AGUASCALIENTES CAMINO AL RELICARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 12 EJIDO EL RELICARIO, 20369 EL RELICARIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y . TOMAR LA CALLE ANALLA GOMEZ ZEPEDA HACIA EL RELICARIO, bn-102 224678, lat:21.833983}}	01/11/2023	31/12/2023	9,349,687.25	9,349,687.25	9,349,687.25	4,407,285.58	4,407,285.58	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-08-2029, contratista:DENVIEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.597.107.2, importe_modificado:9.349.687.25}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-08-2029, contratista:DENVIEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.597.107.2, importe_modificado:9.349.687.25}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-08-2029, contratista:DENVIEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.597.107.2, importe_modificado:9.349.687.25}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-08-2029, contratista:DENVIEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8.597.107.2, importe_modificado:9.349.687.25}}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	
2023	AGU230402 4 309633	Proyecto de inversión	1,202,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202999.96, modificado:1.198.5.12}}	CONSTRUCCION DE PARQUE LA BIZNAGA PRIMERA ETAPA VALLE DE LOS CACTUS - 391167	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Aguascalientes	391167	S	1450	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, 0 meta_modificada:711.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE PASO DE LA BIZNAGA COLONIA VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE SABEL JIMENEZ Y CALLE AVENIDA LA SALLID, LA OBRA ESTA UBICADA EN PASO DE LA BIZNAGA ESQ. C. CALLEADOR RAIBR, bn-102 2337024, lat:21.86942642}}	01/12/2023	31/12/2023	1,198,569.12	1,198,569.12	1,198,569.12	599,284.56	599,284.56	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0110-2023, contratista:ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.198.569.12, importe_modificado:1.198.569.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, 0 meta_modificada:711.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0110-2023, contratista:ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.198.569.12, importe_modificado:1.198.569.12}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0110-2023, contratista:ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.198.569.12, importe_modificado:1.198.569.12}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0110-2023, contratista:ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.198.569.12, importe_modificado:1.198.569.12}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:M ETAS: 1 OBRA, trimestre 4.0, usuario:alejandro.morrear, fecha:2024-01-10}}	sin observaciones	

Preliminar

2023	AGU230402 4 304585	Proyecto de inversión	973.59178	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973591.78, modificado:973.59178)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PERIN Y LA MORA ENTRE AV. ESPIGA Y EL ARROYO EL RIEGO - 368811	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	368811	S	154	142	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PERIN Y LA MORA COLONIA EL RIEGO, 2019] AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE ARROYO EL RIEGO, LAS CALLES DE LA PRESENTE OBRA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARALELAS EL ROSAL Y LA MANZANA, km-102.24795951, lat:21.89459882)	28/11/2023	31/12/2023	973.59178	973.59178	973.59178	818.638.24	818.638.24	(tfto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-19-2019, contratista:RANVALERM PIENTES Y ALTUVIAS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9.54.965.81, importe_modificado:9.73.591.78])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0])	(2304585/proyecto_PROCESO, 2304585/proyecto_FIN, 2304585/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:M ETAS 1 OBRA, trimestre:4.0, usuario:alejandro.morales, fecha:2024-01-10])	Sin observaciones
2023	AGU230402 4 288309	Proyecto de inversión	8.195.443.45	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.195.443.45, modificado:8195443.45)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P1048 EL CONEJAL 2 PARA ENVIAR SUS AGUAS A LA ESTACION DE RESERBIO DEL CONEJAL ZONA MIRADORES - 298326	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	298326	S	122237	112835	(meta1: [unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79 TRAMO EL CONEJAL - SAN ANTONIO DE LOS PEDROZA KILOMETRO 0 + 400 EJIDO EL CONEJAL, 2036 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y SE UBICA A 480 MTS DEL LIMITE DE LA COMUNIDAD EL C, km-102.209211, lat:21.919647])	02/11/2023	31/12/2023	8.195.443.45	8.195.443.45	8.195.443.44	3.937.758.29	3.937.758.29	(tfto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-15-2016, contratista:LMH POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7.920.248.73, importe_modificado:8.195.443.45])	(meta1: [unidad_medida:Poza (s), avance:1.0])	(2288099/proyecto_INICIO, 2288099/proyecto_FIN, 2288099/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU230402 4 282343	Acción	149.930.00	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149930.0, modificado:149.930.00)	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 271130	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271130	N	0	0	(meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-102.296047, lat:21.879823])	11/10/2023	15/12/2023	149.930.00	149.930.00	149.930.00	149.930.00	149.930.00	(tfto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-0038-2023, contratista:HUMAN FACTOR DE AGUASCALIENTES S DE L DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:149.930.0, importe_modificado:149.930.0])	(meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0])	(2282343/proyecto_INICIO, 2282343/proyecto_PROCESO, 2282343/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU230402 4 282361	Acción	259.603.36	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259603.36, modificado:259.603.36)	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 271182	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	271182	N	0	0	(meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-102.296047, lat:21.879823])	14/10/2023	31/12/2023	259.603.36	259.603.36	259.603.36	259.603.36	259.603.36	(tfto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-0037-2023, contratista:LALURA ZULEMA TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:259.603.36, importe_modificado:259.603.36])	(meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0])	(2282351/proyecto_FIN, 2282351/proyecto_PROCESO, 2282351/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU230402 4 282354	Acción	1.005.952.37	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005952.37, modificado:1.005.952.37)	332 Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 271202	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	271202	N	0	0	(meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-102.296047, lat:21.879823])	11/10/2023	31/12/2023	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	(tfto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ039/2023, contratista:ROLANDO RAMIREZ SOTO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:67.785.16, importe_modificado:67.785.16])	(meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0])	(2282354/proyecto_FIN, 2282354/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	AGU230402 4 282359	Acción	974.400.00	(#f): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974400.0, modificado:974.400.00)	332 Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 271224	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271224	N	0	0	(meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km-102.296047, lat:21.879823])	11/10/2023	31/12/2023	974.400.00	974.400.00	974.400.00	974.400.00	974.400.00	(tfto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-0038-2023, contratista:SIAC ALEJANDRO LOPEZ ARRAGA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:97.440.0, importe_modificado:97.440.0])	(meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0])	(2282359/proyecto_INICIO, 2282359/proyecto_FIN, 2282359/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

