

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISIO
2023	5	AGU230302243	Proyecto de inversión	364.328.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364328.68, modificado:364328.68}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BARRANCA DE GUADALUPE, AGS. - 125338	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	125338	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada:76.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MARCOS COLONIA ESPAÑA, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CADIZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, DESDE LA ESQUINA CALLE CADIZ AL SURPONIENTE DEL BLVD. SAN MARCOS, lon:-102.31697462, lat:21.86871834}}	08/09/2023	01/10/2023	364.328.68	364.328.68	364.328.68	364.328.68	364.328.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-0047-2023, contratista:KRACPMASA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:364328.68, importe_modificado:364328.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.62}}	(2243454/proyecto_FIN. 2243454/proyecto_PROCESO, 2243454/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302243	Proyecto de inversión	3.625.484.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625484.02, modificado:3625484.02}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEOS DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS Y CALLES ANEXAS, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO II EJIDO SAN IGNACIO, AGS. - 125383	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	125383	S	286	263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EJIDO SAN IGNACIO II, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PINOS, LA RED PASA PASA DE NORTE A SU POR LA CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y DE ORIENTE APONENTE POR, lon:-102.3432751, lat:21.88878131}}	25/05/2023	25/08/2023	3.625.484.02	3.625.484.02	3.625.484.02	3.625.484.02	3.625.484.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-04-2023, contratista:MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:3390189.16, importe_modificado:3390189.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0}}	(2243466/proyecto_INICIO, 2243466/proyecto_PROCESO, 2243466/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302249	Proyecto de inversión	375.150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375150.0, modificado:313750.44}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE EN COLONIA LA SOLEDAD - 160178	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	160178	S	18	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE TLA, lon:-102.33638151, lat:21.88380369}}	10/07/2023	10/08/2023	313.750.44	313.750.44	313.750.44	313.750.44	313.750.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-13-2034, contratista:TORRES Y MEDINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:313750.45, importe_modificado:313750.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}	(2249343/proyecto_PROCESO, 2249343/proyecto_INICIO, 2249343/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	AGU230302249	Proyecto de inversión	8,470,288.94	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8470288.94, modificado:8470288.94)}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO P146 LA HERRADA, ZONA MIRADORES NORORIENTE - 163120	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	163120	S	79050	75950	{meta1: (unidad_medida:Pozos), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 LA HERRADURA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.36 KM SOBRE EL CAMINO AL CONEJAL PARTIENDO DESDE LA AV RODOLFO LAND, lon:-102.21651077, lat:21.91395722)}	20/07/2023	20/12/2023	8,470,288.94	8,470,288.94	8,470,288.94	8,470,288.94	8,470,288.94	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-05-2026, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7541668.79, importe_modificado:8470288.94)}	{meta1: (unidad_medida:Pozos), meta_modificada:1.0)}	(2249956/proyecto_INICIO, 2249956/proyecto_FIN, 2249956/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302249	Proyecto de inversión	827,547.11	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827547.11, modificado:824901.57)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD ENTRE LA CALLE JALISCO Y TLAQUEPAQUE - 160281	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	160281	S	18	16	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20326 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TLAQUEPAQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO DE LA CALLE JALISCO A , lon:-102.33636579, lat:21.88392722)}	10/07/2023	10/08/2023	824,901.57	824,901.57	824,901.57	824,901.57	824,901.57	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-14-2035, contratista:TORRES Y MEDINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:824901.57, importe_modificado:824901.57)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0)}	(2249359/proyecto_INICIO, 2249359/proyecto_PROCESO, 2249359/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302242	Proyecto de inversión	1,783,907.33	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783907.33, modificado:1652734.84)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T1 NORIAS DE OJOCALIENTE - 89255	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	89255	S	58	45	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMA Y CALLE PERLA, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE GEMA COMUNIDAD NORIAS DE OJOC, lon:-102.21851175, lat:21.88972171)}	28/08/2023	31/10/2023	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	1,652,734.84	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0042-2023, contratista:ALTA TORSION CONSTRUCCIONRS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1652734.84, importe_modificado:1652734.84)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0)}	(2242277/proyecto_INICIO, 2242277/proyecto_PROCESO, 2242277/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302249	Proyecto de inversión	14,990,236.32	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14990236327, modificado:1499023215E7)}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TU CASA CRECE - 163190	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	163190	S	522	782	{meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:1304.0, meta_modificada:1304.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GONZALEZ BOCANEGRA 1208 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIC. JOSE LOPEZ FORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL MACARIO SARABIA Y CALLE CORONEL JOSE FERRERO, UBI, lon:-102.32476682, lat:21.85400933)}	05/06/2023	31/12/2023	14,990,232.15	14,990,232.15	14,990,232.15	14,990,232.15	14,990,232.15	{cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-060-2023, contratista:DISTRIBUIDORA DAMAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1499023215E7, importe_modificado:1499023215E7)}	{meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:1304.0, meta_modificada:1304.0)}	(2249967/proyecto_INICIO, 2249967/proyecto_FIN, 2249967/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5543	AGU230302242	Proyecto de inversión	1,452,881.13	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452881.13, modificado:1422726.25)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T2 NORIAS DE OJOCALENTE - 99230	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99230	S	82	75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMAY Y CALLE HOMBRO DEL ARROYO, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE CALLE GEMA A HOMBRO DEL ARROYO COMUNI, lon:-102.21719576, lat:21.8890411)}	28/08/2023	31/10/2023	1,422,726.25	1,422,726.25	1,422,726.25	1,422,726.25	1,422,726.25	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0044-2023, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349389.85, importe_modificado:1422726.25)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0)}	{2242543}proyecto_INICIO, {2242543}proyecto_PROCESO, {2242543}proyecto_FINI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5556	AGU230302249	Proyecto de inversión	2,533,337.49	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533337.49, modificado:2417579.18)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T4 NORIAS DE OJOCALENTE - 99354	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99354	S	118	104	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE PUENTE CADENAMIENTO 0120.00 A CADENAMIENTO 018, lon:-102.21439017, lat:21.88744867)}	28/08/2023	31/10/2023	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	2,417,579.18	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0043-2023, contratista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2417579.18, importe_modificado:2417579.18)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0)}	{2242556}proyecto_INICIO, {2242556}proyecto_FIN, {2242556}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5566	AGU230302249	Proyecto de inversión	1,350,379.13	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350379.13, modificado:1169275.36)}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE POQUITOS C. ISIDRO MORALES, DELEG. POQUITOS, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 162992	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	162992	S	450	470	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1025, direccion:CALLE ISIDRO MORALES EJIDO POQUITOS, 20328 POQUITOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LOS PESEBRES Y YENDO POR LA AV EUGENIO GARZA SADA DAR VUELTA EN LA CALLA ISIDRO MORALES EL PARQUE SE ENCUENTRA A 100 METROS AN, lon:-102.33547831, lat:21.92404618)}	01/08/2023	31/08/2023	1,169,725.36	1,169,725.36	1,169,725.36	1,169,725.36	1,169,725.36	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0075-2023, contratista:VISARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1113086.14, importe_modificado:1169275.36)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0)}	{2249925}proyecto_INICIO, {2249925}proyecto_FINI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5593	AGU230302242	Proyecto de inversión	6,190,850.99	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6190850.99, modificado:5665970.83)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE GRAL. FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN JUAN, ASI COMO CALLE SAN JUAN EN EL TRAMO DE PASEO DE LOS OLIVOS Y SAN JUAN, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO III EJIDO SAN IGNACIO, AGS. - 113702	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	113702	S	134	263	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS EJIDO SAN IGNACIO III, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEO DE LOS OLIVOS Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE SAN JUAN LA TUBERIA COLOCADA EN LA CALLE PASEO DE LOS OLIV, lon:-102.34145589, lat:21.88802681)}	26/05/2023	26/09/2023	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	5,665,670.83	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0045-2023, contratista:INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4532536.66, importe_modificado:4532536.66)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1568.0)}	{2242953}proyecto_INICIO, {2242953}proyecto_PROCESO, {2242953}proyecto_FINI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	269	AGU230302253	Proyecto de inversión	2,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.0, modificado:1815231.85}}	REHABILITACION DEL MERCADO GUILLERMO PRIETO INSTALACIONES PARA CONCENTRACION DE MEDIDORES EN AREA DE LOCALES - 180578	1	Aguasalientes	1	Aguasalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	180578	S	976	859	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA ALTAVISTA, 20040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS SAGREDO Y CALLE RAFAEL ARELLANO, EL MERCADO GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO NO. 224 COLON, Ion:-102.3060793, lat:21.89219503}}	31/08/2023	30/11/2023	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	1,815,231.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0055-2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1887791.54, importe_modificado:1887791.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, avance:1224.0}}	{meta2: {unidad_medida:PROYECTO FINI, meta:2253269, avance:2253269}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON EL MONTO EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2024-07-11}}	{obs2: {observación:Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no coincide con el contrato, trimestre:5.0, usuario:lizethpinagar, fecha:2024-07-10}}
2023	5	118	AGU230302260	Proyecto de inversión	9,423,113.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9423113.28, modificado:9376591.09}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P199 LA HERRADA 2 ZONA MIRADORES NORORIENTE - 224531	1	Aguasalientes	1	Aguasalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	224531	S	11997	11075	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20367 LA HERRADURA [AMPLIACIÓN], AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA LA HERRADA Y CALLE VILLA CANTO, ESTO POZO SE UBICA AL EXTREMO SUR DE LA PRIVADA LA HERRADA SN ESTO ES, Ion:-102.22668913, lat:21.91261284}}	15/09/2023	15/11/2023	9,376,591.09	9,376,591.09	9,376,591.09	9,376,591.09	9,376,591.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-07-2026, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9376591.09, importe_modificado:9376591.09}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, avance:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:PROYECTO FINI, meta:2260118, avance:2260118}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	199	AGU230302259	Proyecto de inversión	8,923,812.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8923812.72, modificado:8923812.71}}	CONSTRUCCION DE LA RED O LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO NO. P091A, OJOCALIENTE I A TANQUE EL GUARDA TR055 T0330, FRACC. CJO CALIENTE I, ZONA REAL DEL SOL, AGUASCALIENTES - 219227	1	Aguasalientes	1	Aguasalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	219227	S	6786	7352	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1795.5, meta_modificada:1795.5}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALEMEDA COLONIA OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LAS CUMBRES, LA OBRA EMPIEZA EN AV ALAMEDA RECOPRE LA CALLE EL REFUGIO HASTA AV AGUASCALIENTES DESPUES RE, Ion:-102.2592242, lat:21.89126266}}	15/09/2023	15/12/2023	8,923,812.71	8,923,812.71	8,923,812.71	8,923,812.71	8,923,812.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-06-2027, contratista:MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8159580.51, importe_modificado:8923812.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1795.5, avance:1795.5}}	{meta2: {unidad_medida:PROYECTO INICIO, meta:2259199, avance:2259199}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Favor de verificar la fotografía de termino, trimestre:5.0, usuario:lizethpinagar, fecha:2024-07-10}}
2023	5	251	AGU230302259	Proyecto de inversión	375,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375150.0, modificado:375150.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BARRANCA DE GUADALUPE, AGS. - 219472	1	Aguasalientes	1	Aguasalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	219472	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:55.71}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MARCOS COLONIA LA BARRANCA DE GUADALUPE, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE CADIZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD LA MANERA MAS FÁCIL PARA LLEGAR AL, Ion:-102.31678236, lat:21.86891126}}	10/09/2023	01/10/2023	375,150.00	375,150.00	375,150.00	375,150.00	375,150.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0048-2023, contratista:KRACPMASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:346028.74, importe_modificado:346028.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.7, avance:55.7}}	{meta2: {unidad_medida:PROYECTO FINI, meta:2259251, avance:2259251}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	343	Acción	149.930.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149930.0, modificado:149930.0)}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 271130	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271130	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	11/10/2023	15/12/2023	149.930.00	149.930.00	149.930.00	149.930.00	149.930.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS MUN-0039-2023, contratista:HUMAN FACTOR DE AGUASCALIENTES S DE L DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:149930.0, importe_modificado:149930.0)}	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0)}	(2282343)proyecto_INICIO, 2282343)proyecto_PROCESO, 2282343)proyecto_FINI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	354	Acción	1.005.952.37	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005952.37, modificado:1005952.37)}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 271202	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	271202	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	11/10/2023	31/12/2023	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	1.005.952.32	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ039/2023, contratista:ROLANDO RAMIREZ SOTO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:97735.16, importe_modificado:67785.16)}	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0)}	(2282354)proyecto_PROCESO, 2282354)proyecto_FINI, 2282354)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	359	Acción	974.400.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974400.0, modificado:974400.0)}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 271224	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271224	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823)}	11/10/2023	31/12/2023	974.400.00	974.400.00	974.400.00	974.400.00	974.400.00	{cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS MUN-0038-2023, contratista:ISAAC ALEJANDRO LOPEZ ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:97440.0, importe_modificado:97440.0)}	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS, avance:1.0)}	(2282359)proyecto_INICIO, 2282359)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:LA OBRA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON EL MONTO EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:rosamaguirrem, fecha:2024-07-11)}	{obs1: (observación:Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no coincide con el contrato, trimestre:5.0, usuario:lizethpinagar, fecha:2024-07-10)}	
2023	5	451	Proyecto de inversión	11.507.843.30	{ff1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20808126, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.129976204E7, modificado:1.14709343E7)}	CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURA YUMANA 1A ETAPA FRACC MIRADOR DE LAS CULTURAS II - 271615	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271615	S	1258	2450	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA YUMANA COLONIA MIRADOR DE LAS CULTURAS. 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA NAZCA Y CALLE CULTURA CHIVAMTECA, EL PARQUE SE UBICARA EN LA CALLE CULTURA YUMANA ESQUEJA CON LACCL, lon:-102.23763746, lat:21.90989554)}	15/10/2023	31/12/2023	11.470.934.30	11.470.934.30	11.470.934.30	11.470.934.30	11.470.934.30	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0100-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MUVISA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:9580923.52, importe_modificado:1.15078433E7)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4850.0)}	(2282451)proyecto_INICIO, 2282451)proyecto_PROCESO, 2282451)proyecto_FINI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	AGU230 402288	Proyecto de inversión	2,214,448.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214448.39, modificado:2214448.39}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALZADA PTE DE AV POLIDUCTO, DELEGACIÓN GUADALUPE PERALTA MUNICIPIO AGUASCALIENTES AGS - 300653	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	300653	S	384	348	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA POLIDUCTO COLONIA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE TRAJE TIPICO, LA VALIADAD A INTERVENIR ES AV. POLIDUCTO CALZADA PONIENTE, lon:-102.24820338, lat:21.50272513}}	15/11/2023	31/12/2023	2,214,448.39	2,214,448.39	2,214,448.39	2,214,448.39	2,214,448.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0106-2023, contratista:VARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2124500.61, importe_modificado:2214448.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2288549/proyecto_INICIO, 2288549/proyecto_PROCESO, 2288549/proyecto_FINI}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230 402293	Acción	244,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 321638	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	321638	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.8798231}}	10/11/2023	31/12/2023	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS-003-2023, contratista:JULIA PAULINA PLASCENCIA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:122000.0, importe_modificado:122000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2293018/proyecto_INICIO, 2293018/proyecto_FIN, 2293018/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO AL 100% CON EL MONTO EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:roamaguirrem, fecha:2024-07-11}}	{obs1: {observación:Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no coincide con el contrato, trimestre:5.0, usuario:lizethni pinagar, fecha:2024-07-10}}	
2023	5	AGU230 402288	Proyecto de inversión	1,476,593.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476593.2, modificado:1476593.02}	OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACIÓN DEL PARQUE AZUL, COL. INSURGENTES MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS - 298372	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	298372	S	1500	1200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MATEO ALMANZA COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRAL LUIS MOYA, LA OBRA ESTARÁ UBICADA DENTRO DEL PARQUE AZUL UBICADO EN LA CALLE GRAL. MATEO, lon:-102.310003, lat:21.8493033}}	30/10/2023	31/12/2023	1,476,593.02	1,476,593.02	1,476,593.02	1,476,593.02	1,476,593.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0058-2023, contratista:ELECTRO ILLUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1411952.37, importe_modificado:1476593.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5.0, usuario:lizethni pinagar, fecha:2024-07-10}}	

Preliminar

2023	5	AGU230402287	Proyecto de inversión	11,169,589.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1864748.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5304840.91, modificado:1.116958975E7}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P 192 NATURA 5 TIERRA SANTA ZONA CARTAGENA NORTE - 297155	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297155	S	129860	124767	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:792, direccion:FRACCIONAMIENTO NATURA, 20126 EL CHIFLIDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE PROL. AV. JOSE DE JESÚS GONZALEZ HASTA EL FINAL LLEGANDO A UN CAMINO QUE NOS DA A LA CALLE PASEO DE LA EXPLANADA FRACC. FLORIDA II QUI lon:-102.239556, lat:21.936753}}	28/10/2023	31/12/2023	11,169,589.75	11,169,589.75	11,169,589.75	11,169,589.75	11,169,589.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-10-2031, contratista:KRACPMASA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.030231265E7, importe_modificado:1.16958975E7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	(2287877/proyecto_PROC ESQ, 2287877/proyecto_FIN, 2287877/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Revisar las cifras y corregirlas, ya que al tratarse del informe definitivo ya se debe de tener un avance del 100% de lo contrario el proyecto estaría incompleto, trimestre:5.0, usuario:llanato rest, fecha:2024-07-10}}
2023	5	AGU230402287	Proyecto de inversión	8,501,661.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8501661.0, modificado:8501661.0}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P166A ASTURIAS 2 ZONA MUJERES ILLUSTRES SUR - 297237	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297237	S	142466	131508	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:920, direccion:CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC ASTURIAS, 20289 OJO DE AGUA DE PALMITAS(LAS CRUCITAS) [SEGUNDA SECCIÓN], AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE DE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y APROXIMADAMENTE A 60 KM QUEDA EL SIT. lon:-102.227394, lat:21.857178}}	02/11/2023	31/12/2023	8,501,661.00	8,501,661.00	8,501,661.00	8,501,661.00	8,501,661.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-11-2032, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7910898.66, importe_modificado:8501661.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	(2287901/proyecto_PROC ESQ, 2287901/proyecto_INICIO, 2287901/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230402309	Proyecto de inversión	1,202,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202999.96, modificado:1198569.12}}	CONSTRUCCION DE PARQUE LA BIZNAGA PRIMERA ETAPA VALLE DE LOS CACTUS - 391167	1	Aguas calientes	1	Agua caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	391167	S	1450	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA BIZNAGA COLONIA VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE ISABEL JIMENEZ Y CALLE AVENIDA LA SALUD, LA OBRA ESTA UBICADA EN PASEO DE LA BIZNAGA ESQ. C. SALVADOR RAMIR, lon:-102.23370824, lat:21.86942642}}	01/12/2023	31/12/2023	1,198,569.12	1,198,569.12	1,198,569.12	1,198,569.12	1,198,569.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0110-2023, contratista:ROSALES GUERRERZ GERARDO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1198569.12, importe_modificado:1198569.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}}	(2309933/proyecto_PROC ESQ, 2309933/proyecto_INICIO, 2309933/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	AGU230402304	Proyecto de inversión	973.591.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973591.78, modificado:973591.78}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PERIN Y LA MORA ENTRE AV. ESPIGA Y EL ARROYO EL RIEGO - 368811	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	368811	S	154	142	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PERIN Y LA MORA COLONIA EL RIEGO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE ARROYO EL RIEGO, LAS CALLES DE LA PRESENTE OBRA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARALELAS EL ROSAL Y LA MANZANA, lon:-102.24799351, lat:21.89459882}}	28/11/2023	31/12/2023	973.591.78	973.591.78	973.591.78	973.591.78	973.591.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-18-2039, contratista:RANVALERM PUENTES Y AUTOVIAS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:954965.81, importe_modificado:973591.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0}}	{2304585/proyecto_PROCESO, 2304585/proyecto_FIN, 2304585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230302253	Proyecto de inversión	3.060.000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.02, modificado:3060000.02}}	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER GRAL. MATEO ALMANZA ESQ. ABRAHAM GONZALEZ, COL. INSURGENTES, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 181371	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	181371	S	1500	1200	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MATEO ALMANZA COLONIA INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL LUIS MOYA, LA CANCHA ESTARA UBICADA DENTRO DEL PARQUE AZUL UBICADO EN LA CAL, lon:-102.30992218, lat:21.84934464}}	31/08/2023	30/11/2023	3.060.000.01	3.060.000.01	3.060.000.01	3.060.000.01	3.060.000.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0056-2023, contratista:ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2847826.48, importe_modificado:3060000.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4750.0}}	{2253400/proyecto_INICIO, 2253400/proyecto_FIN, 2253400/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU230402282	Proyecto de inversión	3.064.975.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064975.23, modificado:3064975.23}}	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS LAURELES 2A ETAPA LAURELES II - 271509	1	Aguascalientes	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	271509	S	654	880	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL LAUREL NORTE COLONIA LOS LAURELES, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGAPANTO Y CALLE GRANO, EL PARQUE SE UBICA EN LAS ESQUINA DE LAS CALLES EL LAUREL NORTE Y CALLE GRANO, lon:-102.23988487, lat:21.90498599}}	15/10/2023	31/12/2023	3.064.975.23	3.064.975.23	3.064.975.23	3.064.975.23	3.064.975.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0098-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MUVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2894941.09, importe_modificado:3064975.23}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1500.0}}	{2282430/proyecto_FIN, 2282430/proyecto_INICIO, 2282430/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	AGU230402287	Proyecto de inversión	9.349.687.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9349687.24, modificado:9349687.25}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P058A EL MALACATE 2 ZONA MUJERES LUSTRES SUR - 297266	1	Aguas calientes	1	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297266	S	134243	128979	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2041, direccion:TERRACERIA TRAMO AGUASCALIENTES - CAMINO AL RELICARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 12 EJIDO EL RELICARIO, 20369 EL RELICARIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , TOMAR LA CALLE AMALIA GOMEZ ZEPEDA HACIA EL RELICARIO, lon:-102.224678, lat:21.833963}}	01/11/2023	31/12/2023	9.349.687.25	9.349.687.25	9.349.687.25	9.349.687.25	9.349.687.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-08-2029, contratista:DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8597107.2, importe_modificado:9349687.25}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	2287910/proyecto_FIN, 2287910/proyecto_PROCEcto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU230402282	Acción	259.603.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259603.36, modificado:259603.36}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 271182	1	Aguas calientes	1	Otros Proyectos		Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	271182	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}}	14/10/2023	31/12/2023	259.603.36	259.603.36	259.603.36	259.603.36	259.603.36	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS MUN-0037-2023, contratista:LAURA ZULEIMA TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:259603.36, importe_modificado:259603.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	2282351/proyecto_FIN, 2282351/proyecto_PROCEcto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU230302254	Proyecto de inversión	2.579.730.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579730.44, modificado:2579730.44}}	REHABILITACIÓN CANCHA FUTBOL RÁPIDO AV. REVOLUCIÓN, COMUNIDAD SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. - 186235	1	Aguas calientes	1	Deporte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Aguascalientes	186235	S	518	490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2457, direccion:AVENIDA REVOLUCION EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, 20348 SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 45 SUR CERCA DEL LIMITE CON E, lon:-102.29792704, lat:21.67512366}}	31/08/2023	30/11/2023	2.579.730.44	2.579.730.44	2.579.730.44	2.579.730.44	2.579.730.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0076-2023, contratista:DINAMICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2417164.42, importe_modificado:2579730.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}}	2254087/proyecto_INICIO, 2254087/proyecto_PROCEcto_INICIO, 2254087/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	AGU2305606	Proyecto de inversión	2.675.071.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675071.46, modificado:2675071.46}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALcantarillado SANITARIO CALLES LLUVIA Y BANDERILLA DE LA COLONIA EL RIEGO - 203488	1	Aguas calientes	1	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	203488	S	112	103	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.5, meta_modificada:1064.5}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BANDERILLA COLONIA EL RIEGO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPIGA Y CALLE LLUVIA, LAS CALLES DE LA PRESENTE OBRA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARALELAS EL CHILLAR Y LA VAINA ACCESANDO POR, lon:-102.24916517, lat:21.89240373}}	28/08/2023	15/10/2023	2.675.071.45	2.675.071.45	2.675.071.45	2.675.071.45	2.675.071.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-16-2037, contratista:LIJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2336694.69, importe_modificado:2675071.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1064.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1064.5}}	2256606/proyecto_PROCEcto_INICIO, 2256606/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	5	AGU230302242551	Proyecto de inversión	2,923,676.47	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923676.47, modificado:2725918.5)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T3 NORIAS DE OJOCALIENTE - 99313	1	Aguascalientes	1	Agua Calientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Aguascalientes	99313	S	116	109	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1544.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE CORAL NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BLV DIAMANTES Y CALLE ZAFIRO, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORAL ENTRE LA CALLE DIAMANTE Y ZAFIRO, lon:-102.21566279, lat:21.88908291)}	28/08/2023	31/10/2023	2,725,918.50	2,725,918.50	2,725,918.50	2,725,918.50	2,725,918.50	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0043-2023, contratista:DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C. convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2417579.18, importe_modificado:2417579.18), cto2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-0041-2023, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2723918.5, importe_modificado:2723918.5)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0)}	{(2242551/proyecto_INICIO, 2242551/proyecto_PROCESO, 2242551/proyecto_FINI)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	AGU2304022880599	Proyecto de inversión	8,195,443.44	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8195443.44, modificado:8195443.44)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P1048 EL CONEJAL 2 PARA ENVIAR SUS AGUAS A LA ESTACIÓN DE REBOMBEO EL CONEJAL ZONA MIRADORES - 298326	1	Aguascalientes	1	Agua Calientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	298326	S	122237	112835	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79 TRAMO EL CONEJAL - SAN ANTONIO DE LOS PEDROZA KILOMETRO 0 + 400 EJIDO EL CONEJAL, 20366 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES ENTRE Y SE UBICA A 480 MTS. DEL LIMITE DE LA COMUNIDAD EL C, lon:-102.205211, lat:21.9196477)}	02/11/2023	31/12/2023	8,195,443.44	8,195,443.44	8,195,443.44	8,195,443.44	8,195,443.44	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-15-2036, contratista:LIM POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7920248.73, importe_modificado:8195443.44)}	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0)}	{(2288099/proyecto_INICIO, 2288099/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:La cifra del modificado al pagado debe de ser la misma (ejercicio total), ya que de lo contrario el proyecto no se dará por terminado. , usuario:lizethni pinagar, fecha:2024-07-10)}
2023	5	AGU2304022875905	Proyecto de inversión	8,859,791.36	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8859791.36, modificado:8859790.55)}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P0288 EL CONEJAL 1 PARA ENVIAR SUS AGUAS A LA ESTACIÓN DE REBOMBEO EL CONEJAL ZONA MIRADORES - 297250	1	Aguascalientes	1	Agua Calientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297250	S	122237	112835	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:146, direccion:CALLE ZENZONTLE EJIDO EL CONEJAL, 20366 EL CONEJAL, AGUASCALIENTES ENTRE Y SE UBICA APROXIMADAMENTE A 850 ML. SOBRE CONTINUIDAD DE CALLE ZENZONTLE TERRACERIA CON RUMBO NOR ORIENTE MEDIDOS A PARTIR DE LA ES, lon:-102.201264, lat:21.9139833)}	02/11/2023	31/12/2023	8,859,790.55	8,859,790.55	8,859,790.55	8,859,790.55	8,859,790.55	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-12-2033, contratista:PROMOTORAS DE VIAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8193210.58, importe_modificado:8859790.55)}	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0)}	{(2287905/proyecto_INICIO, 2287905/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

2023	51892	AGU230 402287	Proyecto de inversión	9.341.037.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9341037.43, modificado:9341037. 43}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO P191 MUJERES ILUSTRES, ZONA MUJERES ILUSTRES SUR - 297207	Aguascalientes	1	es	1	Agua calientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	297207	S	134242	128879	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:951, direccion:AVENIDA AMALIA GOMEZ ZEPEDA, 0000 LAS DOS PEÑAS MEYERAS, AGUASCALIENTES ENTRE Y ESTE POZO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE RANCHO LOS COBOS Y EL MALACATE, SE TOMA EL CAMINO DE LA AV. AMALIA, lon:-102.231661, lat:21.844963}}	02/11/2023	31/12/2023	9.341.037.43	9.341.037.43	9.341.037.43	9.341.037.43	9.341.037.43	{dto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS MUN-CAP-09-2030, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8695564.58, importe_modificado:9341037.43}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{2287892}{proyecto_FIN, 2287892}{proyecto_PROCE SO, 2287892}{avance: 1.0}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
------	-------	------------------	-----------------------------	--------------	--	--	----------------	---	----	---	-------------------	--	-----------------------	-----------------	--	--------	---	--------	--------	--	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	-----------	----------	-------------------	-------------------