



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	50,000,000
EJERCIDO		11,811,053
SALDO	\$	38,188,947

**Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo Programas Regionales (PRORE) 2013**

Septiembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
							Total	Total	Total				U.M.	Cantidad			
SOPMA	OP	10-Jun-13	2013-PRORE-001-0411102-01	04111	01	Repavimentacion Av. Convencion de 1914 Tramo de Calle Libertad a Av. de las Americas Localidad Aguascalientes	50,000,000	11,811,053	38,188,947	C	23.62%	28.50%			PUBLICA FEDERAL	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	MA23-001-2013
TOTALES							50,000,000	11,811,053	38,188,947								