



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2014-2016

PRESUPUESTO APROBADO	\$	22,952,344.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	20,919,638.77
EJERCIDO	\$	15,625,783.28
SALDO (AUT-EJER)	\$	5,293,855.49

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
2014/2015

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

ENERO 2015

Depend. Ejecutora	Fecha	Convenio de Adhesión	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Ejercido y/o Traspaso			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SOPM	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil.	20,011,759	15,262,631	4,749,127	C	76.27%	91.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	001-2014					
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Capacitación.	800,000	320,000	480,000	C	40.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Asocea Centro de Desarrollo Empresarial, S.C.	004/2014					
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de Proyecto.	107,880	43,152	64,728	C	40.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Gustavo Martínez Velasco	005/2014					
TOTALES						20,919,639	15,625,783	5,293,855														