H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2024-2027

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FAISMUN 2026

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

PTTO. ASIGNADO	$	396,255,253
PTTO. AUTORIZADO	$	265,142,522
RENDIMIENTOS	$	1,341,137
DEVENGADO	$	60,827,089
SALDO	$	204,315,433

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado Total	Devengado Total	Saldo Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios Total	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13/04/2026	2026-FAISMUN-0017-0411101-001	0411	0017	Construcción de Pavimento Hidráulico calle Frida Kahlo entrre calle Renato Leduc y calle Carlos Fuentes Mares. Pintores Mexicanos Fracc. Deleg. Pozo Bravo. SB-DGDR-137881	8,341,642	3,506,252	4,835,390	C	42%	95%	M2	2,285.50	300	120	180	CONVOCATORIA ESTATAL	ZITUM DESARROLLADORES, SA DE CV	FAISMUN-0017-2026
SOPMA	17/04/2026	2026-FAISMUN-0018-0411102-002	0411	0018	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica calle Gral. Francisco Villa. Tramo: De calle Independencia de México a calle Enrique Estrada. Col. Gremial Deleg.Centro Oriente. SB-DGDR-138468	2,098,331	852,346	1,245,985	C	41%	96%	M2	3,482.47	550.00	220	330	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	URCOMA SA DE CV	FAISMUN-0018-2026
SOPMA	17/04/2026	2026-FAISMUN-0019-0411102-003	0411	0019	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica calle 20 de Noviembre tramo: De calle Enrique Estrada a calle Jesús R. Macías.Col. Gremial. Deleg. Centro Oriente. SB-DGDR-138263	1,307,231	1,126,623	180,608	C	86%	100%	M2	2,304.85	360.00	144	216	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ SA DE CV	FAISMUN-0019-2026
SOPMA	17/04/2026	2026-FAISMUN-0021-0411101-004	0411	0021	Construcción de Pavimento Hidráulico,Guarniciones y Banquetas en Av. Mariano Hidalgo tramo: Ambas Calzadas, entre Av. Luisa Fernández Villa y calle Manuel Tolsá. Fracc. Fundadores Deleg. Mujeres Ilustres. SB-DGDR-137914	7,136,059	2,581,682	4,554,376	C	36%	95%	M2	2,427.00	350.00	140	210	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MQS, SA DE CV	FAISMUN-0021-2026
MIAA	24/08/2026	2026-FAISMUN-0022-001-01012-005 (MODIFICADO I)	0101	0022	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Fracc. Periodistas Aguascalientes Ags. SB-DGDR-138093	9,663,556	8,118,122	1,545,435	C	84%	100%	METROS	2,066.00	1,911.00	933	978	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	LM INGENIEROS SA DE CV	FAISMUN-MIAA-01-2026
MIAA	19/08/2026	2026-FAISMUN-0023-001-01012-006 (MODIFICADO I)	0101	0023	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Distrito Cartagena. Oriente Aguascalientes Ags. SB-DGDR-138160	4,819,045	3,779,448	1,039,597	C	78%	99%	METROS	1,546.00	1,430.00	698	732	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CAT BLOCK Y CONSTRUCCIONES RUIZ, SA DECV	FAISMUN-MIAA-04-2026
MIAA	24/08/2026	2026-FAISMUN-0024-001-01012-008 (MODIFICADO I)	0101	0024	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Fracc. J. Guadalupe Peralta Gámez. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-141671	2,310,186	1,994,855	315,331	C	86%	100%	METROS	456.00	421.00	205	216	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	LOHU CONSTRUCCION, SA DE CV	FAISMUN-MIAA-05-2026
SOPMA	28/04/2026	2026-FAISMUN-0025-0411102-007	0411	0025	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico y Concreto Hidráulico en Av. Valle de los Romeros tramo: Entre Av. Rodrigo Rincón y Salvador Durán Castañedo. Facc. VNSA Sector Estación. SB-DGDR-140869	17,986,880	6,950,447	11,036,432	C	39%	67%	M2	9,026.65	18,192.00	8,912	9,280	CONVOCATORIA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO SA DE CV	FAISMUN-0025-2026
MIAA	05/08/2026	2026-FAISMUN-0026-01012-009 (MODIFICADO I)	0101	0026	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Torres de San Francisco. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-142267	1,896,700	1,277,785	618,915	C	67%	85%	ML	500.00	463.00	226.00	237	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	TERESA URBANIZADORA SA DE CV	FAISMUN-MIAA-06-2026
MIAA	17/04/2026	2026-FAISMUN-0027-01012-010	0101	0027	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Distrito Miradores Oriente. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-140748	4,332,541	2,386,432	1,946,109	C	55%	98%	METROS	1,120.00	1,036.00	506	530	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	ALDO ALBERTO BRIZUELA LÓPEZ	FAISMUN-MIAA-02-2026

AGOSTO

Depend.	Fecha	Oficio de	Prog.	Número	Descripción de obra	Autorizado Total	Devengado Total	Saldo Total	Mod.	Avance	Avance	Metas		Beneficiarios			Modalidad de	Contratista	No. De
MIAA	29/07/2026	2026-FAISMUN-0028-01012-011 (MODIFICADO I)	0101	0028	Rehabilitación de la Red de Agua Potable. Distrito Miradores Poniente. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-142194	8,319,620	3,701,486	4,618,134	C	44%	75%	METROS	2,113.50	2,061.00	1,006	1,055	CONVOCATORIA ESTATAL	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV	FAISMUN-MIAA-03-2026
SOPMA	29/04/2026	2026-FAISMUN-0030-04121-012	0412	0030	Construcción de Puente Peatonal en Av.Pirules. Aguascalientes Poniente. Entre calle de las Azucenas y calle Orquídeas Inf. Los Pirules. Deleg. San Marcos. SB-DGDR-144179	12,052,297	5,455,451	6,596,847	C	45%	72%	OBRAS	1.00	9,762.00	4,665	5,097	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV	FAISMUN-0030-2026
SOPMA	06/05/2026	2026-FAISMUN-0031-0411101-013	0411	0031	Rehabilitación de Superficie de Rodamiento con carpeta Asfáltica y Concreto Hidráulico en Av.Arqueros. Tramo: Ambas Calzada, entre privada del Cedazo y Av. Misioneros. Deleg. Morelos SB-DGDR-143242	5,421,447	1,534,372	3,887,075	C	28%	18%	M2	3,070.00	18,142	8,680	9,462	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ALAN DANIEL SILVA ALVARES	FAISMUN-0031-2026
MIAA	15/05/2026	2026-FAISMUN-0032-1134-014	1134	0032	Gastos Indirectos, Reparación y Mantenimiento de Vehiculos 2026 FOLIO: SB-DGDR-6980	329,092	329,092	0	AD	100%	0%	SERVICIO	1.00	75.00	36	39	_____	_____	_____
SOPMA	08/06/2026	2026-FAISMUN-0041-1134-015	1134	0041	Gastos Indirectos 2026 SOPMA,(Reparación y Mantenimiento de Vehículos).Todo el Municipio de Aguascalientes. FOLIO: SB-DGDR-7277	564,920	0	564,920	C	0%	0%	SERVICIO	10.00	10.00	4	6	_____	_____	_____
MIAA	08/06/2026	2026-FAISMUN-0051-01012-016	0101	0051	Rehabilitación de la linea de Distribución en Av Convención 1914, de calle Aquiles Sedrdán a calle Guadalupe. Ags, Ags. SB-DGDR-159316	13,426,612	3,524,878	9,901,735	C	26%	15%	METROS	2,722.00	2,518.00	1,209	1,309	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE PADILLA GONZALEZ	FAISMUN-MIAA-07-2026
SOPMA	22/06/2026	2026-FAISMUN-0052-1342-017	1342	0052	Rehabilitación Parque Lineal las Presas, Paseos de San Antonio. Av. Las Presas, Entre Av. Rancho San Antonio y Av. Hacienda Santoral, Paseos de San Antonio, Deleg. Mujeres Ilustres. SB-DGDR-160338	5,235,130	0	5,235,130	C	0%	5%	OBRAS	1.00	14,571.00	7,302	7,269	_____	_____	_____
SOPMA	22/06/2026	2026-FAISMUN-0053-1342-018	1342	0053	Rehabilitación de Parque en Loma Bonita calle Artículo 3 y calle Constitución 1917. Fracc. Loma Bonita Deleg. San Marcos SB-DGDR-160277	3,249,755	937,442	2,312,313	C	29%	30%	OBRAS	1.00	5,291.00	2,536	2,755	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	1.0 GCI SOLUCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0053-2026
SOPMA	17/06/2026	2026-FAISMUN-0054-11101-019	0411	0054	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, Av. Mahatma Gandhi, tramo: Entre ambas calzadas de calle Enrique Olivares Santana e Incorporación a carretera 45 Sur, Aguascalientes Mpio. SB-DGDR-162726	35,801,944	10,338,265	25,463,679	C	29%	18%	M2	3,386.94	10,650.00	5,298	5,352	CONVOCATORIA ESTATAL	CORPORATIVO HERMANOS GONVAL,SA DE CV	FAISMUN-0054-2026
MIAA	22/06/2026	2026-FAISMUN-0055-02061-022	0206	0055	Construcción de Colector Sanitario, Distrito Picacho Aguascalientes Ags. SB-DGDR-166190	5,313,262	1,293,354	4,019,908	C	24%	10%	ML	424.00	26,684.00	12,808	13,876	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	AUTO TRANSPORTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV	FAISMUN-MIAA-08-2026
SOPMA	26/06/2026	2026-FAISMUN-0059-1342-021	1342	0059	Rehabilitación de Parque Villas de Nuestra Sra. de la Asunción Sector Guadalupe, Av. José de Jesús González García, Esq. Calle Celia María Martínez. Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe Fracc. 1a. Secc. Deleg. Villas. SB-DGDR-16406	4,692,454	0	4,692,454	C	0%	0%	OBRAS	1.00	10,633.00	5,239	5,394	_____	_____	_____
MIAA	22/06/2026	2026-FAISMUN-0060-02061-023	0206	0060	Rehabilitación de la Red Sanitaria la Salud. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-166106	4,704,338	1,138,759	3,565,579	C	24%	12%	ML	775.00	717.00	344	373	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES ALIBELA, SA DE CV	FAISMUN-MIAA-09-2026
SOPMA	13/07/2026	2026-FAISMUN-0066-0411101-024	0411	0066	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Viñedos Rivier Tramo: entre Calle Salvador Martínez a Calle Andrea Fracc. Cartagena SBDGR-176122	11,447,210	0	11,447,210	C	0%	0%	OBRAS	1.00	4,276.50	3,855	3,792	_____	_____	_____

AGOSTO

Depend.	Fecha	Oficio de	Prog.	Número	Descripción de obra	Autorizado Total	Devengado Total	Saldo Total	Mod.	Avance	Avance	Metas		Beneficiarios			Modalidad de	Contratista	No. De
SOPMA	09/07/2026	2026-FAISMUN-0067-1340-025	1340	0067	Construcción de Cancha de Futbol con Pasto Sintético en Parque Recreativo Luis Donaldo Colosio Calle Rosalia Monroy Esq. Calle José Calvillo José López Portillo Fracc. Lic. Deleg. Insurgentes SBDGR-183670	7,675,246	0	7,675,246	C	0%	0%	OBRAS	1.00	1.00	2,443	2,576	_____	_____	_____
SOPMA	29/07/2026	2026-FAISMUN-0071-0411101-026	0411	0071	Rehabilitación de Pavimento con concreto Hidráulico en Av. Ayuntamiento Calzada Norte Tramo: Calzada Norte, entre Av. De la Convención de 1914 y calle Cristobal Colon. SB-DGDR-187516	36,879,978	0	36,879,978	C	0%	0%	M2	11,691.00	4,968.00	2,441	2,527	_____	_____	_____
SOPMA	11/08/2026	2026-FAISMUN-0072-0411102-027	0411	0072	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico calle Octavio Paz, entre calle Pensadores Mexicanos Norte y calle Carlos fuentes Mares. Fracc. Pensadores Mexicanos. Deleg. Pozo Bravo DG-DGDR-194306	3,275,932	0	3,275,932	C	0%	0%	M2	3,317.94	3,022.00	1,434	1,588	_____	_____	_____
SOPMA	11/08/2026	2026-FAISMUN-0078-0411102-028	0411	0078	Rehabilitación de Sobrecarpeta Asfáltica calle Emilio Rangel, entre calle Jose Guadalupe Posada y calle Prof. Esperanza Mateos de Medina. José Maria Morelos (Cañada Honda) Com. Deleg. Cañada Honda DG-DGDR-194906	1,445,662	0	1,445,662	C	0%	0%	M2	2,144.00	3,802.00	1,751	2,051	_____	_____	_____
SOPMA	17/08/2026	2026-FAISMUN-0081-04121-029	0412	0081	Construcción de Puente Peatonal la España en Av. Aguascalientes Poniente, entre calle Galicia y calle Navarra. Fracc. España. Deleg. Centro Poniente DG-DGDR-198515	14,162,905	0	14,162,905	C	0%	0%	OBRAS	1.00	2,200.00	880	1,320	_____	_____	_____
MIAA	18/08/2026	2026-FAISMUN-0082-01012-032	0101	0082	Rehabilitación de la Red de Agua Potable Col. Buenos Aires, Col. Miravalle, Col. Altavista y Col. Del Carmen. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-194561	25,472,021	0	25,472,021	C	0%	0%	METROS	4,180.00	3,866.00	1,894	1,972	_____	_____	_____
MIAA	19/08/2026	2026-FAISMUN-0086-01012-030	0101	0086	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, Distrito Real del Sol Poniente. Aguascalientes Ags. SB-DGDR-198577	3,198,985	0	3,198,985	C	0%	0%	METROS	879.00	813.00	398	415	_____	_____	_____
SOPMA	27/08/2026	2026-FAISMUN-0087-0411104-031	0411	0087	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones calle General Enrique Estrada, Tramo: calle 20 de Noviembre y Av. General Barragán. Mpio. Aguascalientes. DG-DGDR-204319	1,856,540	0	1,856,540	C	0%	0%	M2	768.48	939.00	451	488	_____	_____	_____
SOPMA	26/08/2026	2026-FAISMUN-0088-1136-033	1136	0088	Gastos Indirectos. Proyectista de Obras, Respecto del Ejercicio y Aplicación de los Recursos en Obras Financiadas por el Programa FAISMUN 2026. Todo el Municipio Aguascalientes. SB-DGDR-7851, 7853, 8008 Y 8048	580,000	0	580,000	C	0%	0%	SERVICIO	1.00	4.00	2	2	_____	_____	_____
SOPMA	26/08/2026	2026-FAISMUN-0092-1137-035	1137	0092	Gastos Indirectos. Supervisión, Verificación, Vigilancia y Seguimiento de las Obras Públicas Financiadas con el FAISMUN 2026. Todo el Municipio de Aguascalientes. SB- DGDR-8790	145,000	0	145,000	C	0%	0%	SERVICIO	1.00	1.00	0	1	_____	_____	_____
					TOTALES	265,142,522	60,827,089	204,315,433											

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".