H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2024-2027

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL PDM-(PP)2026

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

PTTO. ASIGNADO	$	24,450,000
PTTO. AUTORIZADO	$	20,708,921
DEVENGADO	$	6,947,853
SALDO	$	13,761,068

SEPTIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado Total	Devengado Total	Saldo Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios Total	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-jul-26	2026-PDM-PP-0057-ID-03-001	ID	0057	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARRAS, AV. MOSCATEL Y CALLE PARRAS. PARRAS FRACC. DELEG. POZO BRAVO	3,796,362	1,063,810	2,732,553	C	28%	10.00%	OBRAS	1	3,600	1,440	2,160	RESTRINGIDA ESTATAL	FRAGUSA SA DE CV	DM-0057-2026
SOPMA	17-jul-26	2026-PDM-PP-0058-ID-03-002	ID	0058	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE LA UNIVERSIDAD, CALLE MARGIL DE JESÚS, CALLE PIRACANTO, CALLE ABEDUL, VILLAS DE LA UNIVERSIDAD FRACC. DELEG. POCITOS	4,194,741	1,378,634	2,816,107	C	33%	44.00%	OBRAS	1	1,200	480	720	RESTRINGIDA ESTATAL	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	DM-0058-2026
SOPMA	08-jul-26	2026-PDM-PP-0062-ID-03-003	ID	0062	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL CALVILLITO II, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AV. J. GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ. CALVILLITO COM. DELEG. CALVILLITO	2,369,010	746,335	1,622,676	C	32%	44.00%	OBRAS	1	250	100	150	RESTRINGIDA ESTATAL	ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	DM-0062-2026
SOPMA	14-jul-26	2026-PDM-PP-0063-ID-03-004	ID	0063	REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL RODOLFO LANDEROS, CALLLE OLGA DELGADILLO, ESQ. CALLE PAULA DE JESÚS JIMENEZ YAÑEZ. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC. DELEG. SANTA ANITA	4,998,197	1,764,097	3,234,101	C	35%	46.00%	OBRAS	1	30,000	1,200	1,800	RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION SA DE CV	DM-0063-2026
SOPMA	08-jul-26	2026-PDM-PP-0065-ID-03-005	ID	0065	REHABILITACIÓN ÁREA RECREATIVA, AV. ARROYO DE LOS ARELLANO, AV. ARROYO DE LOS ARELLANO, MIRAVALLE COL. DELEG. SAN MARCOS.	2,519,997	795,892	1,724,104	C	32%	35.00%	ORAS	1	350	140	210	RESTRINGIDA ESTATAL	PADILLA GONZALEZ JOSE	DM-0065-2026
SOPMA	14-jul-26	2026-PDM-PP-0069-ID-03-006	ID	0069	REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA DE GALLARDO, CALLE MÉXICO LIBRE. LOMAS DE VISTA BELLA FRACC. DELEG. MUJERES ILUSTRES	1,999,850	653,586	1,346,265	C	33%	45.00%	ORAS	1	350	140	210	RESTRINGIDA ESTATAL	EJHEMU CONSTRUCCIONES S A S DE CV	DM-0069-2026
SOPMA	14-jul-26	2026-PDM-PP-0070-ID-03-007	ID	0070	REHABILITACIÓN DE PARQUE SOBERANA CONVENCIÓN, AV. CONSTITUCIÓN, ESQ. CALLE ARTÍCULO 21. SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA FRACC. DELEG. POZO BRAVO	830,762	545,499	285,263	C	66%	85.00%	ORAS	1	350	140	210	DIRECTA ESTATAL	R2C CONSTRUCCIONES SA DE CV	DM-0071-2026
					TOTALES	**20,708,921**	**6,947,853**	**13,761,068**											

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.